




T.C.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ



2017 ARALIK AYI AYLİK ÇALIŞMA RAPORU

{PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B}

Ocak 2018 Ankara



İÇİNDEKİLER

1-GENEL.....	3
2- S-1B DANIŞMANININ PROJE KAPSAMINDA ARALIK 2017 AYI İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER.....	4
2.1. Büro Çalışmaları	4
2.2.Toplantılar, Seyahatler, Raporlamalar	8
3-S-1B UZMANLARINCA 2018 YILI İÇİNDE PROJEDE YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR.....	9
4- EKLER	12

EKLER:

Ek-1: Kısa dönem Ödeme Tahminleri Tablosu (Short Term Disbursement Forecast) Kasım 2017– Şubat 2018

Ek-2: Yurtdışı teknik gezi ve eğitim programları JİCA Onayı ile JİCA tarafından istenilen ilave bilgiler ve açıklamalar

Ek-3: Aylık Faaliyet Raporu (Kasım 2017)

Ek-4: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Artvin OBM ilave ödenek talebi

Ek-5: Çoruh NHRP 2017 yılı gerçekleştirmeleri Bilgi Notu

Ek-6: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi ilave ödenek talep yazısı (Strateji DB)

Ek-7: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Olumlu Olumsuz Yönleri

Ek-8: Çoruh NHRP 2018 ve 2019 yılları revize bütçeleri ve ekonomik kod dağılımları

1- GENEL

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, 2012-2019 yılları arasında, Bayburt'ta 2, Erzurum'da 7 ve Artvin'de 4 olmak üzere seçilen toplam 13 Mikro-havzada uygulanacak olup, doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi ile köylülerin geçiminin iyileştirilmesini ve kapasite geliştirme faaliyetlerini kapsamaktadır. Bütçesi toplam 6,15 milyar Japon Yeni olup bunun 4,225 milyarı dış katkıdır.

Projenin genel amacı Çoruh Nehri Havzasında, entegre rehabilitasyon ve bitki örtüsü, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve muhtelif gelir getirici faaliyetlerle geçimin iyileştirilmesi sayesinde çevresel muhafaza ve fakirliğin azaltılmasına katkıda bulunmaktır

Proje Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (Projeden çekilmiştir), Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdareleri tarafından uygulanmaktadır.

Proje kapsamında, üç alanda (S.1 "PYUB'ye Destek", S.2 "Detaylı MH planlama ve dizayn", S.3 "İzleme ve Değerlendirme Sistemi") "Danışmanlık Hizmeti" temin edilmesi öngörülmüş olup, Orman Genel Müdürlüğü ile S-1B Danışmanı (Büyük Anadolu Ormancılık Ltd. Şti.) arasında 08.06.2012 tarihinde "Danışman Hizmetleri Sözleşmesi (Zaman Sınırlı)" imzalanmıştır. Bu doğrultuda, İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetimi Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı, Sulama Uzmanı ve Proje Asistanı/Tercüman Orman Genel Müdürlüğü'nde "Proje Uzmanı" olarak çalışmaktadır.

Aralık ayında S-1B uzmanları olarak; MH planlama ve İD çalışmaları, JİCA ve üst yönetime verilecek raporların ilgili bölümlerini hazırlama, üst yönetime yapılacak sunum ve bilgi notu hazırlama, birimler ve danışman firmalarla yapılan proje yazışmaları vb. rutin faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Yılsonuna yaklaşılması nedeniyle 2017 yılı faaliyetlerinin gerek fiziki gerekse finansal olarak gerçekleştirilmesine gayret edilmiş, hak ediş evrakları kontrol edilmiştir. Bunun dışında ana faaliyetler olarak;

- Mikrohavza Planları kapsamında yürütülmekte olan uygulamaların takip edilmesi, proje faaliyetlerinin uygulanması konusunda Proje Yönetim Birimi, İl Proje Uygulama Birimleri ve ilgili taraflara yardımcı olunması ve faaliyetler konusunda teknik tavsiye ve önerilerde bulunulması çalışmalarına devam edilmiştir.
- İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması, Sosyo Ekonomik Durum Tespiti, Toprak Erozyonu ve Vejetasyon İzleme faaliyetleri ile ilgili rutin çalışmalara devam edilmiş, Danışman firma tarafından sunulan raporlar ve hak ediş evrakları kontrol edilmiştir.
- Proje yönetim/süpervizörlük işleri (büro işleri, yazışmalar) yerine getirilmiş, Proje yönetim faaliyetleri yürütülmüş, proje yönetim birimi, JİCA ve proje paydaşları ile toplantılar, görüşmeler ve gerekli yazışmalar yapılmış, Yılsonuna yaklaşılması nedeniyle 2017 yılı faaliyetlerinin gerek fiziki gerekse finansal olarak gerçekleştirilmesine gayret edilmiş, hak ediş evrakları kontrol edilmiştir.

2- S-1B DANIŞMANININ PROJE KAPSAMINDA 2017 YILI ARALIK AYI İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yürütülecek faaliyetlerle ilgili olarak, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile S-1B Danışmanı (Büyük Anadolu Ormancılık Ltd. Şti.) arasında imzalanan 08.06.2012 tarihli Danışman Hizmetleri Sözleşmesine (Zaman Sınırlı) istinaden; İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetim Uzmanı, Gelir Artırıcı Faaliyetler Uzmanı, Sulama Uzmanı ve Proje Asistanı/Tercüman tanımlanan görevleri ile ilgili olarak Proje Koordinatörü, Proje Müdürü, Proje Yönetim ve Uygulama Birimi üyeleri ile sürekli irtibat halinde olmakta, proje kapsamında yapılan ve yapılacak faaliyetlerle ilgili gün içindeki gelişmelere uzmanlıkları çerçevesinde katkı sağlamakta, teknik yönlendirme ve bilgilendirme görevlerini gerçekleştirmekte, yapılan çalışmalara, toplantılara katılım sağlamaktadırlar. Dönemsel çalışmasını tamamladığı gerekçesi ile Gelir Artırıcı Faaliyetler Uzmanı Mevlüt Düzgün'ün görevine 30 Kasım 2017 itibarı ile ara verilmiştir. Yukarıda verilen rutin çalışmaların dışında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdadır:

2.1- Büro Çalışmaları

- ✓ **Proje dokümanları ile "Alt Proje A ve Alt Proje B" faaliyetlerinin detaylı olarak incelenmesi:** Uzmanlar, kendi uzmanlık alanları ile ilgili ve S-2 ve S-3 danışmanlıkları ile ilgili konularda ve gerek duyulduğunda, proje ile ilgili dokümanların detay incelenmesine devam etmişlerdir.
- ✓ **Proje aylık çalışma raporunun (Kasım 2017) hazırlanması:** İdare'ye sunulmuştur.
- ✓ **İş planlaması ve rapor hazırlama:** Yapılan toplantı, seyahat vb.nin raporları hazırlanmıştır.
- ✓ **Proje yazışmaları, Tercüme:** Proje ile ilgili gerekli yazışmaların, tercümelerin, sözlü çevirilerin (simultane, ardıl, fısıltı vb.), vb. yapılması, raporların ve dokümanların hedef dile yazılı çevirilerinin yapılarak JICA ve konuyla ilgili kurumların bilgilendirmesi, Proje dokümanlarının arşivlenmesi işleri Proje Asistanı/Tercüman tarafından gerçekleştirilmiştir.
- ✓ **Mikrohavza uygulama çalışmaları:** 2017 yılı programı kapsamındaki faaliyetlerin uygulanması konusunda Proje Yönetim Birimi, İl Proje Uygulama Birimleri ve diğer ilgili taraflara yardımcı olunması, gerekli olduğunda teknik tavsiye ve önerilerde bulunulması ve uygulamaların takip edilmesi iş ve işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Proje paydaşları ve İl Proje Uygulama Birimleri ile proje faaliyetleri, yıllık programlar ve gerçekleştirmeler, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunulmuştur.

SOE (Harcama Durumu) Belgesi'nin ilgili bölümlerinin hazırlanmasına katkı sağlanmıştır.

Proje yurt dışı eğitim ve teknik gezi dokümanları incelenmiş, JICA'nın yurtdışı eğitimler konusunda istediği açıklamaların ilgili bölümlerinin hazırlanmasına katkı sağlanmıştır.

2017 Kasım ayı Aylık Faaliyet Raporu'nun ilgili bölümlerinin hazırlanmasına katkı sağlanmıştır.

✓ **Sulama uygulama çalışmaları:** Sulama Uzmanı tarafından Erzurum, Artvin ve Bayburt illerindeki Küçük Ölçekli Sulama Tesislerine ait elde edilen bilgiler ve gözlemlerin değerlendirilmesine devam edilmiş, yapılan ve halen yapımı devam etmekte olan sulama tesisleri ile ilgili detaylı envanter ve bilgilerin hazırlanması çalışmasına başlanmış olup, çalışmalar sürdürülmektedir.

✓ **İzleme ve Değerlendirme Sistemi ile ilgili çalışmalar:** İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması, Sosyo Ekonomik Durum Tespiti, Toprak Erozyonu ve Vejetasyon İzleme faaliyetleri ile ilgili rutin çalışmalara devam edilmiş, Danışman firma tarafından sunulan raporlar ve hak ediş evrakları kontrol edilmiştir.

✓ **Proje Yönetim/Süpervizörlük hizmetleri:** Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında sözleşme gereği Proje süpervizörlük hizmetleri yerine getirilmiş, Mikro Havza Planlama, İzleme ve Değerlendirme Sistemi Danışmanlıkları ile JİCA ve diğer kurumlarla olan yazışmalar, raporlamalar gerçekleştirilmiş, Proje Koordinatörü, Proje Müdürü ve OGM Proje sorumlusu ile diğer PYUB üyeleri ile irtibat halinde olunmuştur. Yılsonuna yaklaşılması nedeniyle 2017 yılı faaliyetlerinin gerek fiziki gerekse finansal olarak gerçekleştirilmesine gayret edilmiş, hak ediş evrakları kontrol edilmiştir. Bunun dışında genel olarak;

✓ JİCA'ya her ay gönderilen Short Term Disbursement Forecast (Kısa dönem Ödeme Tahminleri Tablosu) Ocak 2018 – Nisan 2018 ayları için hazırlanarak JİCA'ya gönderilmiştir. (Ek-1)

A Kategorisi 19.SOE Belgesi hazırlanarak kontrolleri ve İngilizceye tercümesi yapılmış, resmi yazı ile JİCA'ya gönderilmiştir.

Yurtdışı teknik gezi ve eğitim programları ile ilgili JİCA tarafından istenilen açıklamalar hazırlanarak JİCA'ya gönderilmiştir. (Ek-2)

JİCA'dan Yurtdışı teknik gezi ve eğitimlerine başlamak için genel olarak onay alınmıştır. (Ek-2)

JİCA ile proje konusunda görüşmeler, toplantılar, yazışmalar gerçekleştirilmiştir.

✓ 2017 Kasım ayı Aylık Faaliyet Raporu hazırlanmış, ilgili yerlere gönderilmiştir. (Ek-3)

✓ Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'nün Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Fidanlıkların İyileştirilmesi faaliyetlerinde kullanmak üzere 2017 yılı bütçesinden talep ettiği ilave ödenek temin edilerek Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'ne yazılmıştır. (Ek- 4)

✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 2017 yılı gerçekleştirmeleri bilgi notu hazırlanarak ilgili birimlere gönderilmiştir. (Ek-5)

- ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi iş makinaları için gereken ilave bütçe nedeniyle ödenek değişiklik talebi yazısı hazırlanarak Strateji Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir. (Ek-6)
- ✓ Yeni önerilecek projelerde göz önüne alınmak üzere Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesinin olumlu olumsuz yanları hazırlanarak ilgili birimlere gönderilmiştir. (Ek- 7)
- ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesinin bütçe program ve gerçekleştirmeleri Strateji Daire Başkanlığından alınarak ilgili birimlere ve kişilere gönderilmiştir.
- ✓ Artvin ve Erzurum illeri proje köylerindeki çiftçilere yönelik Aksaray'da 4-6 ve 11-13 Aralık tarihlerinde yapılan "Süt Hayvancılığı Eğitiminin" organizasyon öncesi ve sonrası işlemleri yapılmıştır.
- ✓ Strateji Daire Başkanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda Çoruh NHR Projesinin 2018 yılı bütçesinin iç bütçesinde indirim yapılmış, 31.210.000 TL bütçe 30.400.000 TL olarak değiştirilmiş, iç bütçe 3.951.000 TL'ye indirilmiştir.

Yine, 2019 yılı bütçesi 5.339.000 TL iç, 29.661.000 TL dış olmak üzere 35 milyon TL olarak bildirilmiştir.

2018 ve 2019 yılı bütçeleri iç ve dış bütçe olarak OGM Özel Bütçe ve Kalkınma Bakanlığı Bütçe Programlarına ekonomik kodlar itibarı ile girilmiştir. (Ek-8)

- ✓ Danışman firmalardan gelen raporlar (aylık, üç aylık, altı aylık, yıllık raporlar) incelenmiş, ilgili yerlere ulaştırılmıştır.
- ✓ Proje Supervisor'ü ve S-1B Danışmanları olarak 2017 Aralık ayı içerisinde yapılan toplantılarda yılsonuna yaklaşılması nedeniyle proje faaliyetlerinin son durumları takip edilmiş, Proje Müdürü, OGM sorumlusu ile proje faaliyetleri konusunda toplantılar yapılmış, 2017 yılı programlarının son gerçekleştirme durumları görüşülmüş, hak edişlerin durumu, ödenek miktarları, Proje konuları ve proje yurtdışı eğitim hazırlıkları ele alınmıştır.

04-11 Aralık 2017 tarihlerinde yapılan toplantılarda proje konuları ve JİCA'nın yurtdışı eğitimler konusunda istediği açıklamalar, 19 Aralık 2017 tarihinde yapılan toplantıda proje faaliyet kitabı hazırlıkları ve kitabın içeriği, 28-29 Aralık tarihinde yapılan toplantılarda projenin yılsonu program ve gerçekleştirme durumları ele alınmıştır.

S-1B Danışmanları olarak aylık raporlar hazırlanmıştır.

- ✓ Proje kapsamında yapılan seyahat, toplantı ve proje faaliyetleri derlenerek web sayfasına haber ve bilgi olarak konulmuştur.

2.2- Toplantılar, Seyahatler:

✓ JİCA İle Toplantı (PYB, S-1B Danışmanları) (06 Aralık 2017):

JICA heyeti ile proje süpervizörü ve uzmanlarla birlikte toplantı yapılmış, yurtdışı eğitimleri konusu ele alınmıştır.

✓ Proje Yönetimi ile toplantılar (18 Aralık 2017):

S-1B danışmanları olarak Proje Müdürü, OGM sorumlusu ile proje faaliyetleri konusunda toplantılar yapılmış, 2017 yılı programlarının son gerçekleşme durumları görüşülmüş, hakedişlerin durumu, ödenek miktarları, proje konuları ve proje yurtdışı eğitim hazırlıkları ele alınmıştır.

✓ S-1B Danışmanları toplantıları (04, 11, 19, 28, 29 Aralık 2017):

Proje Supervisor'ü ve S-1B Danışmanları olarak Aralık ayında yapılan toplantılarda, 2017 yılı programlarının son gerçekleşme durumları görüşülmüş, hakedişlerin durumu, ödenek miktarları, Proje konuları ve proje yurtdışı eğitim hazırlıkları ele alınmıştır.

4-11 Aralık tarihinde yapılan toplantılarda proje konuları ve JİCA'nın yurtdışı eğitimler konusunda istediği açıklamalar ele alınmış,

19 Aralık 2017 tarihinde yapılan toplantıda proje faaliyet kitabı hazırlıkları ve kitabın içeriği ele alınmıştır.

28-29 Aralık tarihinde yapılan toplantılarda projenin yılsonu program ve gerçekleşme durumları ele alınmıştır.

3- S-1B UZMANLARINCA 2018 YILINDA YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR

Proje Supervizörü (İzleme ve Değerlendirme Uzmanı), Havza Yönetimi Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı ve Sulama Uzmanının görev tanımı, iş planı ve Proje Uygulama birimlerince ortak olarak hazırlanan “**Danışmanların Çalışma Esasları**” başlıklı ilkeler doğrultusunda, 2018 yılında yapacağı çalışmalar;

- Proje süpervizörlük/yönetim işlerinin yerine getirilmesi,
- Proje ile ilgili tüm dokümanların gerek duyulduğunda gözden geçirilmesi,
- Aylık, 3 aylık, altı aylık ve yıllık ilerleme raporlarının hazırlanması,
- JICA'ya sunulacak ilerleme raporlarının hazırlanmasında PM/PUB'ye yardımcı olunması,
- Proje Yönetimi, PYUB tarafından verilen konusu ile ilgili diğer görevlerin yerin getirilmesi,
- Proje Yönetim Birimi ve diğer danışmanlarla birlikte gerek merkez ve gerekse il ve havza düzeyinde yapılacak toplantılara, seminer, çalıştay vb. etkinliklere katılım sağlanması,
- Mikrohavza Planları kapsamında yürütülmekte olan uygulamaların havza yönetimi, izleme ve değerlendirme, gelir getirici faaliyetler ve sulama açısından uzmanlarca takip edilmesi; Proje Yönetim Birimi, İl Uygulama Birimleri ve ilgili taraflara yardımcı olunması ve gerektiğinde saha ziyareti ile faaliyetlerin incelenmesi, ilgili uzmanlarca teknik tavsiye ve önerilerde bulunulması,
- Proje kapsamında Doğal Kaynakların Korunması, Rehabilitasyonu ve Sürdürülebilir Yönetimi, gelir getirici faaliyetler ve sulama ile ilgili aktivitelerin, bunların Mikro Havza içindeki uygulama alanları, miktarları ve detaylarının ve her bir aktivite için dikkate alınması gereken kriterlerin belirlenmesi konularında teknik tavsiyelerde bulunulması,
- Proje paydaşları ve saha uzmanları, konu uzmanları, yerel gruplar, diğer uzmanlar ve İl Proje Uygulama Birimleri ile projeye yönelik görüşmeler yapılması, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi, ilgili tarafların süreçle ilgili bilgilendirilmesi, çalışmaların değerlendirilmesi ve aktif katılımlarının sağlanması,
- S-1B ve S-3 Danışmanlıklarının 2018 yılı iş planlarının PYUB'nin koordinasyonunda Proje Uygulama Planı'na göre revize edilmesi,
- İzleme ve Değerlendirme faaliyetlerinin arazi ve diğer çalışmalarına katılım ve katkı ile yapılacak işlerin iş planlarına uygun yürütülmesinin sağlanması, elde edilen verilerin kontrolü, teknik destek ve yönlendirme yapılması,
- CBS tabanlı İzleme ve Değerlendirme Sistemi çalışmalarının izlenmesi ve gerektiğinde yönlendirmelerin yapılması, kurulan ve kurulacak olan sediment ve iklim istasyonları ile ilgili işlemlerin teknik ve idari yönden izlenmesi gelir getirici faaliyetlerin izlenmesi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması,

- Proje amaç ve beklentileri doğrultusunda bölgedeki üniversiteler ve araştırma kuruluşları ile görüşmelerde bulunarak edinilen bilgilerin mikrohavza plan uygulamalarına yansıtılmasının sağlanması,
- TRGM tarafından tamamlanan “Pazar Araştırmaları ve Fizibilite Çalışması” sonuçlarının uygulamaya aktarılması konusunda teknik destek sağlanması,
- Sulama tesisi projelerinin inşasını yapacak olan Artvin ve Bayburt’ta İl Özel idareleri ile Erzurum’da DSİ Bölge Müdürlüğü ile müşterek çalışmalar yapılması, gerekli ödenek sağlanması ve uygulamaların takip edilmesi,
- İzleme ve Değerlendirme Sistemi açısından sistemde yer alması gereken verilerin kurum ve kuruluşlardan temini ve sisteme uyumlu hale getirilmesinin sağlanması,
- Proje ile ilgili sağlanması gereken bilgilerin takibi, yönlendirmesi ve denetlemesi,
- İDS çalışmalarının MH planlarıyla uyum içinde yapılmasının sağlanması,

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi “Proje Yönetim Biriminde” tam zamanlı olarak görev alan Proje Asistanı/Tercüman Sekreter tarafından,

- Planlanmış olan toplantılarda ve seminerlerde ihtiyaç duyulduğunda gerek JICA ve gerekse diğer kurumlara sözlü çevirilerin yapılması (simultane, ardıl, fısıltı vb.),
- Toplantılar sonucunda ortaya çıkacak raporların ve dokümanların hedef dile yazılı çevirilerinin yapılarak JICA ve konuyla ilgili kurumların bilgilendirilmesi,
- JICA ile yapılacak resmi yazışmaların yazılı çevirilerinin Proje Yönetim Birimine iletilmesi ve bu sayede kurumlar arası iletişimin sürekliliğinin sağlanması,
- Proje kapsamında ortaya çıkacak olan belgelerin düzenli bir dosyalama yöntemi ile kurum içerisinde muhafaza edilerek Proje Yönetim Biriminin önemli belgelere ulaşabilmesinin sağlanması,
- Proje kapsamında çalışan uzmanlara, Bakanlık personeline, JICA temsilcilerine sözlü çeviri ve mihmandarlık yapılması, görevleri yerine getirilecektir.

Arz olunur. Ocak 2018

Ek-1: Kısa dönem Ödeme Tahminleri Tablosu (Short Term Disbursement Forecast) Kasım 2017– Şubat 2018

CORUH RIVER WATERSHED REHABILITATION PROJECT		
1. Investment Program Information		
Investment Program, Project Number	2011A050050	
Investment Program, Project Name	Coruh River Watershed Rehabilitation Project	
2. Disbursement Forecast		
Creditor	Japan International Cooperation Agency (JICA)	
The Amount of Credit	4.225.000.000,00 JPY	
Currency	JPY	
2018, Disbursement Forecast		
	Consultancy	Civil Works and Capacity Development
Disbursement Forecast in January, 2018	0.00	0.00
Disbursement Forecast in February, 2018	0.00	100,000,000.00
Disbursement Forecast in March, 2018	0.00	47,000,000.00
Disbursement Forecast in April, 2018	0.00	0.00
Total	0.00	147,000,000.00

Ek-2: Yurtdışı teknik gezi ve eğitim programları JİCA Onayı ile JİCA tarafından istenilen ilave bilgiler ve açıklamalar



Japan International Cooperation Agency

Date: 11 December 2017
JICA(TK)/2-11001

Mr. Bilal GUNES
Head of Department
General Directorate of Forestry (OGM)
Ministry of Forestry and Water Affairs

Notice regarding the Revised Report of the Study Tour in India
and Following Abroad Technical Training Visit and Technical Study Tour
(Coruh River Watershed Rehabilitation Project
(Loan Agreement No.TK-P19))

Reference: Your letter dated 28 November 2017 (No. 34119137-730-06.01-327)

We hereby inform you that JICA has received the revised report of the Study tour to India in 2014 with satisfaction and that JICA has no objection to that OGM takes necessary action for preparation for following abroad technical training visit and technical study tour.

Please be reminded that JICA's concurrence to the program of abroad technical training visit and technical study tour before its implementation is necessary when prepared.

Sincerely yours,

Takehiro YASUI
Chief Representative
JICA Turkey Office

CC: Europe Division, Middle East and Europe Dept., JICA

Merhaba Akiyama Hanım,

Haklısınız, MD'nin Annex-2 de yazdığı gibi C.3.2 Yurtdışı eğitimlerle ilgili JİCA'dan no objection alınması gerekiyor. Ayrıca benden önceki Supervizörün (*Mesut Kamiloğlu Haziran 2012-Haziran 2014 tarihleri arasında Proje Supervizörlüğü yaptı. S-1A Danışmanlığı AGRİN Firması üzerinden*) yurt dışı eğitimler konusunda kapasite geliştirme raporu hazırlaması gerekiyordu. Bildiğim kadarı ile Mesut Bey bu raporu hazırladı ve JİCA dahil ilgili yerlere gönderdi. Daha sonra JİCA ile görüşmeler ve Hindistan teknik gezisinin problem oluşturması sonrasında söz konusu raporu tekrar 11.11.2016 tarihinde resmi yazı ekinde JİCA'ya gönderildi. O yazıyı ve raporu ekte gönderiyorum.

Bu rapor kapasite geliştirmenin genel çerçevesini çizen bir rapor. Düzenlenecek eğitim ve teknik seyahatlerin bu rapor çerçevesinde belirlenmesi gerekiyor. MD'nin Attachment-7sinde C.3.2 yurtdışı kapasite geliştirme faaliyetlerinin hangi yıllarda yapılacağı belli. Projenin 8 yıl olduğundan hareketle bu eğitimler 3., 4., 5, 6. ve 7. yıllara konulmuş, yani projenin başlangıç yılı 2012 olduğuna göre 2014-2018 yıllarında bu eğitimlerin yapılması planlanmış,

Mesut Beyin görevi sona erdikten sonra Proje Supervizörlüğü bana devroldu. Dolayısıyla yurtdışı eğitimlerin organizasyonunda Proje Yönetimine diğer uzmanlarla birlikte Proje Supervizörü olarak ben yardımcı olacağım.

JİCA genel olarak yurtdışı eğitimlerin yapılmasına no objection verdikten sonra kapasite geliştirme raporu doğrultusunda Proje Supervizörü ve Proje asistanı/Tercümanımız aracılığı ile uygun ülkelerle bağlantı kurularak yurt dışı eğitimler 2018-2019 yıllarında gerçekleştirilecektir. Şu an projenin en geri kalmış faaliyeti Kapasite geliştirme çalışmaları. Sonuç olarak öncelikle sizden genel organizasyona başlamak için no objection istiyoruz.

Teşekkürler... İyi çalışmalar...

Cemil ÜN
Proje Süpervizörü

1-3. Sub-project C "Capacity development"

	Activity	Agency	Unit	Qty	By whom	To whom	No. of participant	Period	Year (1-8)
C.1	Natural disasters' prevention								
C.1.1	OJT on survey and engineering design of demonstrative avalanche control works in Plansokan	AGM	Lump sum	1	Nat.consultant	Selected AGM staff	5	5 months	2
C.2	Integrated and participatory approach on watershed rehabilitation								
C.2.1	Training courses on participatory and integrated watershed planning and implementations	PMU	course	4	Nat.consultant	Line agencies' staff	40	5 days	2, 3, 5, 6
C.2.2	Excursions to Eastern Anatolia and Anatolia Watershed Rehabilitation Project sites	PMU	number	2	Nat.consultant	Line agencies' staff	40	7 days	2, 3
C.2.3	Workshops (at least one of the workshops will be jointly organized with AWRP)	PMU	number	5	Nat.consultant	Line agencies' staff	30	3 days	2, 3, 5, 6
C.3	Technical Training of line agencies/staff (practical training courses, workshops)								
C.3.1	Practical Training Courses in Connection with the Sub-projects and implementations								
C.3.1.1	Soil conservation, degraded forest rehabilitation, range improvement (WSM) + socio-economic & environmental impacts	AGM	course	2	Nat.consultant	Field staff of AGM	40	5 days	3, 5
C.3.1.2	Multiple use (functional) forest management planning and implementations in the degraded MCs (DGM)	OGM	course	3	Nat.consultant	Staff of OGM	40	3 days	4, 5, 6
C.3.1.3	Conservation, sustainable utilization of non-wood forest product resources in Çoruh River Watershed (OGM)	OGM	course	2	Nat.consultant	Staff of OGM	30	3 days	4, 5
C.3.1.4	Planning management of protected areas (national parks and wildlife reserves) in Çoruh River Watershed (DKMPG)	DKMPG	course	6	Nat.consultant	Staff of DKMPG	25	4 days	3, 4, 5, 6, 7
C.3.1.5	Livelihood improvement strategies, programs and implementations in forest/horned villages (ORKÖY)	ORKÖY	course	5	Nat.consultant	Staff of ORKÖY	25	4 days	3, 4, 5, 6, 7
C.3.1.6	Training for DSI staff	DSİ	course	2	Nat.consultant	Staff of DSI	25	4 days	3, 7
C.3.1.7	Training for MRA staff	TÜGEM	course	5	Nat.consultant	Staff of TÜGEM	25	4 days	3, 4, 5, 6, 7
C.3.2	Short-term Training of Selected Project Staff Abroad								
C.3.2.1	Technical study tours for decision makers and key project staff to successful project sites abroad	PMU	P.M	7	Int.consultant	Decision makers in and out of project	7	10 days	3, 4, 5 + 1
C.3.2.2	Short-term training visit for the project implementation staff abroad (MoEF, MRA)	PMU	P.M	14	Int.consultant	Project staff of MoEF & MRA	14	10 days	4, 5, 6, 7
C.3.2.3	Short-term training courses abroad for the selected project staff of MoEF	PMU	P.M	9	Int.consultant	Selected project staff of MoEF	9	for 3 months	5, 6, 7
C.3.2.4	Short-term training courses abroad for the selected project staff of MRA	PMU	P.M	6	Int.consultant	Selected project staff of MRA	6	1 month	5, 6, 7
C.3.2.5	Intensive language training for potential participants to study tour abroad	PMU	P.M	18	Nat.consultant	Necessary staff	18	1 month	4, 5, 6, 7
C.4	Capacity development of local communities	PMU	per MC	12	NGOs, staff of MoEF/MARA				3, 4, 5, 6, 7

P.M = person-month

T.R.
General Directorate of Forestry
Department of Soil Conservation and Watershed Rehabilitation

Number : 34119137-730.06.01 *231*
Subject : Capacity Development Report

11.11.2016

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY TURKEY OFFICE

We hereby send you the Capacity Development Report prepared by former Çoruh River Watershed Rehabilitation Project-supervisor Mesut Yaşar KAMILOĞLU.

Kindly submitted for your information.


BİLAL GÜNEŞ

Head of Department

Annex:

-Capacity Development Report

Ek-3: Aylık Faaliyet Raporu (Kasım 2017)

TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA ISLAHI DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2017 YILI KASIM AYI YATIRIM NİTELİKLİ FAALİYETLER *															
Sıra No	Faaliyet Grubu	İşin Adı	Faydası	Planlanan İşler			Yıl İçindeki Gerçekleşen İşler (Kümülatif)			Ay İçindeki Gerçekleşen İşler			Açıklamalar	Değerlendirme	
				Birim	Miktar	Tutar Bin TL.	Miktar	Tutar Bin TL.	%	Miktar	Tutar Bin TL.	%		Müsteşar Yardımcısı	Müsteşar
1	Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi	Toprak Muhafaza Tesis	Toprak aşınım, taşınımını önleme	Ha	5,211	11,580	5,255	4,802	100.8	471	2,800	9.0			
		Toprak Muhafaza Bakım	Toprak aşınım, taşınımını önleme	Ha	12,336	1,492	12,336	918	100.0	1,909	253	15.5			
		Mera Islahı	Toprak aşınım, taşınımını önleme Hayvancılığın gelişimi	Ha	957	378	1,050	386	109.7	447	344	46.7			
		Rehabilitasyon Tesis	Ormanların iyileştirilmesi	Ha	628	1,374	677	513	107.8	49	71	7.8			
		Rehabilitasyon Bakım	Ormanların iyileştirilmesi	Ha	2,890	812	2,890	268	100.0	237	64	8.2			
		Müşavirlik Hizmetleri	Danışmanlık Hizmetleri			720		649	90.1		106	14.7			
		Eğitim	Kapasite Geliştirme	Adet	10	650		189	29.1		0	0.0			
		Orkôy Faaliyetleri	Geçim Kaynaklarının iyileştirilmesi/Gelir artıncı faaliyetler			10,699		5,872	54.9		0	0.0			
		Taşıt Alımı(T-14)	Toprak aşınım, taşınımını önleme	adet	3	750			0.0		0	0.0			
		İş Makinesi Alımı	Toprak aşınım, taşınımını önleme	Adet	9	2,750		1,984	72.1		532	19.3			
		Fidanlıkların iyileştirilmesi	Toprak aşınım, taşınımını önleme	Adet	1	150			0.0		0	0.0			
		TOPLAM					22,022	31,355	22,208	15,581	49.7	3,113	4,170	13.3	

Ek-4: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Artvin OBM ilave ödenek talebi

Sayı:
Konu: Program değişikliği (İlave ödenek)

24.11.2017

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'nün 15.09.2017 tarih ve 1926135 sayılı yazısı

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'nün ilgi yazısı ile Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Fidanlıkların İyileştirilmesi faaliyetlerinde kullanılmak üzere 2017 yılı bütçesinden ilave ödenek talep edilmişti.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Bakanlık Makamından aldığı 22.11.2017 tarih ve 81182434-602.03/6 sayılı Olur ile söz konusu program değişikliğine onay verilmiş olup ekte gönderilmektedir.

İlgi yazıda belirtilen çalışmaların gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması hususunda,

Gereğini arz/rica ederim.

Bilal GÜNEŞ
Daire Başkanı

DAĞITIM

Gereği;

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü

Bilgi;

Fidanlık Daire Başkanlığı

EK: Program Değişiklik Oluru

Ek-5: Çoruh NHRP 2017 yılı gerçekleştirmeleri Bilgi Notu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KONU: YATIRIM NİTELİKLİ FAALİYETLERDE SAĞLANAN GELİŞME VE GERÇEKLEŞMELER

FAALİYET GRUBU: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi

Ocak-Kasım 2017
Dönemi
Gerçekleşmeleri¹

Faaliyet (Fiziki)	Birim	Prog.	Gerç.	%
Toprak muhafaza tesis	Ha	5.211	5.255	101
Toprak muhafaza bakım	Ha	12.336	12.336	100
Bozuk orman rehabilitasyonu tesis	Ha	628	677	108
Bozuk orman rehabilitasyonu bakım	Ha	2.890	2.890	100
Orman içi mera rehabilitasyonu	Ha	957	1.049	110
Orkøy faaliyetleri	TL	10.699	10.405	97
Arılı kovan+ Elektroşoklu tel çit sistemi	Ünite	285	285	100
Seracılık	Adet	40	40	100
Güneş enerjili su ısıtma sistemi	Adet	437	410	94
Isı yalıtımı + sobalı kalorifer sistemi	Adet	171	170	99
Güneş enerjili elektrik üretim paneli	Adet	16	16	100
Fidanlıkların iyileştirilmesi	TL	182	164	90
İş makinası alımı	Adet	9	9	100
Taşıt (kamyon) alımı*	Adet	3	0	0
Teknik inceleme ve eğitim**	Adet	10	5	50
İD Danışmanlığı, Uzman kiralama	TL	720	649	90
Faaliyet (Nakdi) (Bin TL)	Birim	Prog.	Gerç.	%
Toprak muhafaza tesis ***	TL	11.548	5.230	45
Toprak muhafaza bakım***	TL	1.492	917	61
Bozuk orman rehabilitasyonu tesis***	TL	1.374	513	37
Bozuk orman rehabilitasyonu bakım***	TL	812	384	47
Orman içi mera rehabilitasyonu***	TL	378	468	124
Orkøy faaliyetleri	TL	10.699	10.405	97
Arılı kovan+ Elektroşoklu tel çit sistemi	TL	4.661	4.258	91
Seracılık	TL	1.815	1.331	73
Güneş enerjili su ısıtma sistemi	TL	1.189	900	76
Isı yalıtımı + sobalı kalorifer sistemi	TL	2.820	3.726	132
Güneş enerjili elektrik üretim paneli	TL	214	190	89
Fidanlıkların iyileştirilmesi	TL	182	164	90
İş makinası alımı	TL	2.750	2.684	98
Taşıt (kamyon) alımı*	TL	750	0	0
Teknik inceleme ve eğitim**	TL	650	239	37
İD Danışmanlığı, Uzman kiralama	TL	720	649	90
TOPLAM	TL	31.355	21.653	69

¹ 2017 Yılı Yatırım Programında yer alan Proje kapsamında yer alan faaliyet ve/veya alt faaliyetlerde sağlanan Ocak-Kasım 2017 dönemi uygulama sonuçları ile kullanılan kaynak miktarına yer verilecek, bu süreçte; Daire Başkanlığımız tarafından Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilen "Kasım 2017 Faaliyet Raporu" dikkate alınacaktır.

Değerlendirme²

Fiziki gerçekleştirmelerde 2017 yılı programı yılsonu gerçekleştirmeleri genel olarak %100'ün üzerindedir. Gerçekleşmesi düşük olan faaliyetlerden;

* Taşıt (T-14: Kamyon) alımı Kalkınma Bakanlığının onay vermemesi nedeniyle alım yapılamamıştır.

** Teknik İnceleme ve Eğitim faaliyetine yurtiçi ve yurtdışı eğitimler için ödenek konulmuş, ancak JİCA tarafından yurtdışı eğitimlere onay verilmemesi nedeniyle yurtdışı eğitimleri gerçekleştirilememiştir. Dolayısı ile harcama düşük kalmıştır.

*** Toprak muhafaza, Bozuk orman rehabilitasyonu ve mera ıslahı çalışmalarında ihaledeki kırımlar, köylülere yaptırılan işlerde KDV ödenmemesi ve Japon yenisindeki değer artışı nedeniyle harcamalar düşük kalmıştır.

Projenin 2019 yılı proje sonu hedefleri birçok faaliyette 2017 yılı sonu itibarı ile gerçekleştirilmiştir.

Yılsonu Beklentisi³

Özellikle Erozyon kontrol (Toprak muhafaza) çalışmalarında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin hak edişler yapılmakta olup yılsonuna kadar parasal gerçekleştirmelerde artış beklenmektedir.

² Projede yer alan faaliyet ve alt faaliyetler itibarıyla, 2017 Yılı Yatırım Programına yansıtılan hedef ve beklentiler ile elde edilen sonuçlar kıyaslanacak, hedef ve gerçekleştirme arasındaki farklılıklar ve nedenleri her bir faaliyet ve alt faaliyet altında açıklanacaktır. Ayrıca fiziki ve nakdi gerçekleştirme oranlarının hedeflenen düzeyde sonuçlanmasına yönelik yürütülen iş ve işlemlere yer verilecektir.

³ 2017 Yılı Proje uygulama sonuçları ve kullanılan kaynak miktarı göz önüne alınarak, Projede yer alan faaliyet ve alt faaliyet sonuçlarının yılsonu beklenti oranlarına yer verilecektir.

ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
(Aralık 2017)

ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ																																
2017 YILI PROGRAMI																																
PROJE NO	FAALİYET ADI	BİRİM	ARTVİN					ERZURUM					BAYBURT					MERKEZ					TOPLAM									
			PROGRAM		GERÇEKLEŞME			PROGRAM		GERÇEKLEŞME			PROGRAM		GERÇEKLEŞME			PROGRAM		GERÇEKLEŞME			PROGRAM		GERÇEKLEŞME							
			Miktar (ha)	Tutar (BİN TL)	Miktar	%	Tutar (BİN TL)	%	Miktar (ha)	Tutar (BİN TL)	Miktar	%	Tutar (BİN TL)	%	Miktar (ha)	Tutar (BİN TL)	Miktar	%	Tutar (BİN TL)	%	Miktar (ha)	Tutar (BİN TL)	Miktar	%	Tutar (BİN TL)	%	Miktar	Tutar (BİN TL)	Miktar	%	Tutar (BİN TL)	%
	Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi		6,648	8,047.98	6,691	101	6,147.48	76	11,721	15,266.97	11,723	100	10,701.61	70	3,653	6,670.07	3,793	104	3,751.99	56	10	1,370.00	3	30	888.00	65	22,022	31,355.02	22,207	101	21,653.32	69
	1-Toprak muhafaza tesis	Hektar	400	#####	443	111	962.47	47	4,329	7,144.00	4,330	###	3,956.70	55	482	#####	482	100	311.00	13						5,211	11,548.00	5,255	101	5,230.17	45	
	2-Toprak muhafaza bakım	Hektar	3,856	160.00	3,856	100	255.49	160	6,348	589.00	6,348	###	262.00	44	#####	743.00	#####	100	400.00	54						12,336	1,492.00	12,336	100	917.49	61	
	3-Mera islahı	Hektar	300	300.00	300	100	192.81	64	657	78.00	658	###	192.51	##					91	83.02					957	378.00	1,049	110	468.34	124		
	4-Teknik inceleme ve eğitim	Adet																		10	650.00	3	30	239.00	37	10	650.00	3	30	239.00	37	
	5-Uzman kiralama,izleme deę,tercüman																				720.00				649.00	90	720.00			649.00	90	
	6-Bozuk Orman Rehabilitasyonu (Tesis)	Hektar	322	653.00	322	100	352.67	54	0	0.00	0	0	0.00	0	306	721.00	355	116	160.00	22					628	1,374.00	677	108	512.67	37		
	7-Bozuk Orman Rehabilitasyonu (Bakım)	Hektar	1,770	637.00	1,770	100	233.70	37	387	22.00	387	###	0.00	0	733	153.00	733	100	150.00	98					2,890	812.00	2,890	100	383.70	47		
	8-1 Taşıt alımı (T-14) kamyon	Adet	1	250.00	0	0	0.00	0	1	250.00	0	0	0.00	0	1	250.00	0	0	0.00	0					3	750.00	0	0	0.00	0		
	8-2 İş makinası alımı	Adet	3	850.00	3	100	844.03	99	3	1,050.00	3	###	995.92	95	3	850.00	3	100	844.03	99					9	2,750.00	9	100	2,683.99	98		
	Kazıcı yükleyici	adet	1	250.00	1	100	233.32	93	1	250.00	1	###	233.32	93	1	250.00	1	100	233.32	93					3	750.00	3	100	699.96	93		
	Ekskavatör (5 ton)	adet	1	200.00	1	100	177.24	89	1	200.00	1	###	177.24	89	1	200.00	1	100	177.24	89					3	600.00	3	100	531.73	89		
	Ekskavatör (22 ton)	adet	1	400.00	1	100	433.47	108					0		1	400.00	1	100	433.47	###					2	800.00	2	100	866.94	108		
	Ekskavatör (35 ton)	adet						1	600.00	1	###	585.36	98												1	600.00	1	100	585.36	98		
	9-Fidanlıkların iyileştirilmesi	+		182.00	0	0	164.23	90													0	182.00	0	0	164.23	90	0	182.00	0	0	164.23	90
	10-OrkÖy faaliyetleri	+		#####		3,306.32	112		6,133.97		0	5,294.48	86		#####		1,803.94	###							10,699.02			#####	97			
	Anılı kovan dağıtım (1ünite= 20 anılı kov)	ünite	90	#####	90	100	1,852.56	100	127	1,875.76	127	###	1,498.00	80	68	937.88	68	100	907.17	97					285	4,660.62	285	100	4,257.73	91		
	Sera tesisi	adet	0	0.00	0	0	0.00	0	40	1,814.91	40	###	1,330.98	73	0	0.00	0	0	0.00	0					40	1,814.91	40	100	1,330.98	73		
	Güneş enerjili su ısıtma sistemi	adet	0	0.00	0	0	0.00	0	430	1,172.09	410	95	899.82	77	7	17.19	0	0	0.00	0					437	1,189.28	410	94	899.82	76		
	ısı yalıtım (Mantolama)+Katı yak. kat ka	adet	66	#####	66	100	1,453.76	131	68	1,057.33	68	###	1,375.27	###	37	656.00	36	97	896.77	###					171	2,820.33	170	99	3,725.80	132		
	Güneş enerjili elektrik üretim paneli	adet	0	0.00	0	0	0.00	0	16	213.87	16	###	190.41	89	0	0.00	0	0	0.00	0					16	213.87	16	100	190.41	89		

Ek-6: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi ilave ödenek talep yazısı (Strateji DB)

SAYI:

20.12.2017

KONU: Ödenek değişikliği

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 2017 yılı bütçesi ödenek değişikliği ile ilgili düzenlenen cetvel ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederim.

Bilal GÜNEŞ
Proje Müdürü
Daire Başkanı

EK: Cetvel

Ek. Ödenek Değişiklik cetveli

2011A050050 Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (Özel Bütçe)							
İşin Adı ve Yersel Dağılımı	Birim	PROGRAM		AZALTILAN		SON PROGRAM	
		Miktar	Tutar (TL)	Miktar	Tutar (TL)	Miktar	Tutar (TL)
1-Toprak muhafaza tesis	Ha						
Erzurum OBM Erzurum toprak muhafaza tesis (dış bütçe)	Ha	4.329	6.210.000	0	160.000	4.329	6.050.000
TOPLAM			6.210.000	0	160.000		6.050.000
2011A050050 Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (Özel Bütçe)							
İşin Adı ve Yersel Dağılımı	Birim	PROGRAM		ARTIRILAN		SON PROGRAM	
		Miktar	Tutar (TL)	Miktar	Tutar (TL)	Miktar	Tutar (TL)
İş makinası alımı (Kazıcı yükleyici) (dış bütçe)	Adet	3	636.000	0	160.000	3	796.000
TOPLAM			636.000	0	160.000		796.000

Ek-7: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Olumlu Olumsuz Yönleri

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi

Olumlu Yönler;

1. Entegre ve Katılımcı yaklaşımla planların hazırlanması, Havzanın özelliklerini yansıtacak örnek mikro havzalarda çalışılması,
2. Proje kapsamında yapılan çalışmalarda farklı kurumların birlikte çalışması, (OGM, DSİ, DKMPGM, TRGM, İÖİ) havzadaki problemlere birlikte topyekûn bütüncül çözüm sağlanması,
3. Doğal kaynakların rehabilitasyonu, bundan etkilenen halkın geçim kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve artırılması, halkın refah seviyesinin artırılması, eğitim ve kapasite geliştirme çalışmaları ile halkın ve uygulayıcı personelin bilgi birikiminin artırılması,
4. Genel Müdürlüğümüzün birçok dairesinin bir arada çalışması ile (TM; Ağaçlandırma, ORKÖY, ODOÜ, OİP) sorunlara daha etkin çözüm bulunması,
5. Çiğ vb. doğal afetler konusunda yapılan örnek çalışmalarla köylülerin ve yerel idareciler ile kurum personelimizin farkındalıklarının artırılması,
6. Faaliyetlerin mikro havzalara yoğunlaşması ile doğal kaynakların korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı konusunda gözle görülebilecek oranda değişimin sağlanması, bu konuda yöre halkı nezdinde farkındalığın oluşması ve gelişmesi,
7. Faaliyet bazında gerçekçi hedeflerin oluşu ve bu hedeflere ulaşmada analitik çözümler ortaya konulması ve uygulanması,
8. Bölge halkının kalkındırılmasında yol gösterici oluşu,
9. Köylülerin özellikle hibe desteği şeklinde verilen desteklerle devletin bu konuda ne kadar ciddi olduğunu yansıtılması,
10. Uygulamalı eğitimlerin (Arıcılık, Sütçülük) var olan eğitimlerden farklı bizzat uzman kişiler tarafından verilmesi,
11. Kapasite geliştirme kapsamında iyi uygulamaların görülmesi için diğer illere ve havzalara yapılan çiftçi gezileri,
12. Özel Sektör, Kamu ve Akademisyenlerin bir arada çalışılabileceğinin gösterilmesi,
13. Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) ve diğer STK'ların etkin bir biçimde projelerde rol alması,
14. Ülkenin tümünde ve başta komşuları olmak üzere, iletişim içinde olduğu Orta Asya ve Afrika ülkelerinde benzer su havzalarında kullanılabilecek bir model ortaya konulması,

Olumsuz ya da aksayan denilebilir yön olarak ise;

1. Projenin bütçe imkânlarının kısıtlı olmasından dolayı bazı havzaların proje dışında kalmasının yarattığı sosyal problem,
2. Projede yer alan farklı kurumların projeyi sahiplenme konusundaki isteksizliğinin proje faaliyetlerinin tam ve zamanında gerçekleştirilmesini olumsuz etkilemesi,
3. Farklı kurumların bütçelendirilmede yaşanan eşgüdüm uyumsuzluğundan kaynaklı planlanan faaliyetlerin aynı zamanda gerçekleştirilememesi,
4. Proje bütçesinin kredi olması ve karşılığında faiz ödenmesi, hibe bölümünün olmaması,
5. Projenin hazırlanması esnasında faaliyetlerin çok fazla detaylandırılmış olması, bu konuda esneklik olmaması nedeniyle projenin yürütülmesi esnasında ortaya çıkan ve uygulanması gereken yeni faaliyetlerin eklenememesi, (Örn. canlı hayvan desteği)
6. Projede yer alan özellikle gelir artırıcı faaliyetlerin %100 hibe verilmesi nedeniyle faydalanıcı tarafından yeterli oranda sahiplenilmemesi, kullanımı ve sürdürülebilirliği konusunda problem yaşanması
7. Öte yandan dış kaynaklı projelerde uzman ve danışman firmalara ödenen ücretlerden dolayı, kredi şartlarından ve projedeki diğer bütçeleme kriterlerinden dolayı havza rehabilitasyon projesi için alınan kredinin geri dönüşümü uygun olmamaktadır. Bunun yerine yerli kaynakların tüm kuruluşlarca aynı havza için eşgüdümlü olarak Havza Rehabilitasyon Projelerinin özelliklerine uygun olarak kullanılması daha uygun olacaktır.

Ek-8: Çoruh NHRP 2018 ve 2019 yılları revize bütçeleri ve ekonomik kod dağılımları

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI YATIRIM POGRAMI						
Sektörü: Tarım/Ormanlık						
Bütçesi: Özel Bütçe						(Bin TL)
PROJE NO	FAALİYET ADI	BİRİM	DIŞ			
			MİKTAR	KREDİ	ÖZ KAYNAK	TOPLAM
2011A050050	Çoruh Havzası Rehabilitasyon Projesi	+	+	26,449	3,951	30,400
	1-Toprak muhafaza tesis	Hektar	1,400	2,712	342	3,054
	2-Toprak muhafaza bakım	Hektar	13,424	1,701	215	1,916
	3-Mera ıslahı	Hektar	250	339	43	382
	4-Teknik inceleme ve eğitim	Adet	10	1,695	250	1,945
	5-Uzman kiralama,izleme deę.,tercüman,sekreter	+	+	864	120	984
	6-Rehabilitasyon Tesis	Hektar	1,784	3,023	388	3,411
	7-Rehabilitasyon Bakım	Hektar	3,474	730	94	824
	8-Orköy faaliyetleri	+	1,011	9,280	1,400	10,680
	9-Taşıtl Alımı (T-14)	Adet	7	1,525	275	1,800
	İş makinası alımı			3,478	626	4,104
	Fidanlıkların iyileştirilmesi			1,102	198	1,300

ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ						
2018 YILI PROGRAMI						
PROJE NO	FAALİYET ADI	BİRİM	TOPLAM			
			Miktar	İç	Dış	Tutar
	Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi			3,951	26,449	30,400
	1-Toprak muhafaza tesis	Hektar	1,400	342	2,712	3,054
	2-Toprak muhafaza bakım	Hektar	13,434	215	1,701	1,916
	3-Mera ıslahı	Hektar	250	43	339	382
	4-Teknik inceleme ve eğitim	Adet	10	250	1,695	1,945
	5-Uzman kiralama,izleme deę.,tercüman			120	864	984
	6-Bozuk Orman Rehabilitasyonu (Tesis)	Hektar	1,784	388	3,023	3,411
	7-Bozuk Orman Rehabilitasyonu (Bakım)	Hektar	3,474	94	730	824
	8- Taşıtl alımı (T cetveli)	Adet	9	275	1,525	1,800
	Kamyon (T-14)	Adet	3			
	pickup (4x4)	Adet	3			
	Minibus (vip)	Adet	3			
	İş makinası alımı	Adet	15	626	3,478	4,104
	Kazıcı yükleyici	adet	3			
	Ekskavatör (5 ton)	adet	3			
	Ekskavatör (22 ton)	adet	3			
	Traktör	adet	3			
	Kısa dorse taşıyıcı	adet	3			
	9-Orköy faaliyetleri	+		1,400	9,280	10,680
	Fidanlıkların iyileştirilmesi			198	1,102	1,300

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi						
2019 program						
OGM						
PROJE NO	Faaliyet *	Birim	PROGRAM			
			miktar	iç	dış	toplam
2011A050050				5,339	29,661	35,000
	1-Toprak Muhafaza tesis	Hektar	0	0	0	0
	1-Toprak Muhafaza bakım	Hektar	8,898	207	1,151	1,358
	3-Mera ıslahı	Hektar	0	0	0	0
	4-Teknik eğitim, kapasite geliştirme	adet	15	458	2,545	3,003
	5-Danışmanlık, İD	+	+	153	847	1,000
	6-Rehabilitasyon tesis	Hektar	0	0	0	0
	6-Rehabilitasyon bakım		2,962	97	542	639
	8-ORKÖY faaliyetleri	+	+	2,746	15,254	18,000
	10- İş makinaları alımı	Adet		1,373	7,627	9,000
	13- Fidanlıkların iyileştirilmesi	adet	3	305	1,695	2,000

* Faaliyetlerin yılın ilk yarısında tamamlanabilecek faaliyetler olması gerekmektedir.

ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
(Aralık 2017)

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI ÖZEL BÜTÇE YATIRIM PROGRAMI														
2018			KADASTRO PROJESİ	ÇORUH HAVZASI										
06		SERMAYE GİDERLERİ	40.17.31.00-04.2.2.00-2-	40.17.32.00-04.2.2.00-2-	40.17.32.00-04.2.2.00-7-	40.17.38.00-04.2.2.07-2-	40.17.38.00-04.2.2.07-7-	40.17.39.00-04.2.2.08-2-	40.17.39.00-04.2.2.08-7-	40.17.40.00-04.2.2.00-2-	40.17.40.00-04.2.2.00-7-	40.17.42.00-04.2.2.09-2-	40.17.42.00-04.2.2.09-7-	PROJE TOPLAMI
			PROJE TOPLAMI	115,232,000	0	0	482,000	3,753,000	1,871,000	12,314,000	1,400,000	9,280,000	198,000	1,102,000
1	1	01	Büro mefruşatı alımları	106,000										0
1	1	90	Diğer mefruşat alımları											0
1	2	01	Büro makinaları(aşgari değerinde)											0
1	2	02	Bilgisayar alımları	266,000										0
1	2	04	Laboratuvar cihazı alımları											0
1	2	05	İşyeri makine teçhizat alımları											0
1	2	90	Diğer makine teçhizat alımları											0
1	4	01	Kara taşıtları	106,000										0
1	4	60	Havayolu taşıtları					275,000	1,525,000					1,800,000
1	5	01	Sabit iş makinesi alımları											0
1	5	30	Hareketli iş makinesi alımları					626,000	3,478,000					4,104,000
1	3	01	Tamir bakım aletleri alımları	106,000										0
1	3	04	Laboratuvar gereçleri alımları											0
1	3	90	Diğer avadanlık alımları	106,000										0
1	6	01	Basılı yayın alımları											0
06.1. TOPLAMI			690,000	0	0	0	0	901,000	5,003,000	0	0	0	0	5,904,000
2	1	01	Proje giderleri											0
2	1	02	Müşavirlik giderleri											0
2	1	03	Kontrol giderleri											0
2	1	90	Diğer giderler											0
2	5	01	Kereste ve kereste ürünleri alımları											0
2	7	01	Kimyevi madde ile kauçuk ve plastik ürün alımları											0
2	8	01	Metal ürün alımları											0
2	9	01	Diğer alımlar							1,400,000	9,280,000			10,680,000
06.2. TOPLAMI			0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	9,280,000	0	0	10,680,000
3	1	01	Bilgisayar yazılımı alımları	32,000										0
3	2	01	Harita alımları	11,000										0
3	2	02	Plan proje alımları	21,000										0
3	3	01	Lisans alımları	21,000										0
3	9	01	Diğer Fikri Hak Alımları											0
06.3. TOPLAMI			85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1	04	Orman arazi alım ve kamulaştırma giderleri	9,000,000										0
4	3	02	Lojman için bina alım ve kamulaştırma gideri											0
06.4. TOPLAMI			9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1	01	Proje giderleri											0
5	1	02	Müşavirlik giderleri					120,000	864,000					984,000
5	1	03	Kontrol giderleri											0
5	1	90	Diğer giderler	117,000										0
5	2	01	İnşaat malzemesi giderleri					250,000	1,695,000			198,000	1,102,000	3,245,000
5	2	90	Diğer giderler	21,000										0
5	3	02	Yolcu taşıma giderleri											0
5	3	03	Yük taşıma giderleri											0
5	3	90	Diğer taşıma giderleri	32,000										0
5	4	01	Yakacak alımları	106,000										0
5	4	02	Akaryakıt ve yağ alımları	2,125,000										0
5	4	03	Elektrik alımları	106,000										0
5	4	90	Diğer enerji alımları											0
5	5	01	Posta ve Telgraf giderleri	53,000										0
5	5	02	Telefon abonelik ve kullanım ücretleri	53,000										0
5	5	03	Bilgiye abonelik gid.(internet abn. ücreti dahil)	21,000										0
5	5	05	Uydu haberleşme giderleri	106,000										0
5	5	90	Diğer haberleşme giderleri											0
5	6	02	Taahhüt giderleri	106,000										0
5	6	03	İş makinesi kiralaması giderleri											0
5	6	05	Bina kiralaması giderleri	425,000										0
5	6	90	Diğer kiralamalar											0
5	7	01	Hizmet binası											0
5	7	02	Hizmet tesisleri											0
5	7	07	Yol yapımı giderleri											0
5	7	90	Diğer giderler				482,000	3,753,000	600,000	4,752,000				9,587,000
5	9	01	Diğer giderler	96,609,000										0
06.5. TOPLAMI			99,880,000	0	0	482,000	3,753,000	970,000	7,311,000	0	0	198,000	1,102,000	13,816,000
6	2	01	Malzeme giderleri											0
6	7	01	Müteahhlik giderleri											0
6	9	01	Diğer giderler	425,000										0
06.6. TOPLAMI			425,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7	01	Hizmet binası											0
7	7	02	Hizmet tesisleri											0
7	7	90	Diğerleri											0
06.7. TOPLAMI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2	01	Yurtiçi geçici görev yollukları	4,249,000										0
9	2	03	Yurtdışı geçici görev yollukları											0
9	2	05	Yolluk tazminatları											0
9	2	06	Arazi tazminatları	744,000										0
9	9	01	Diğer sermaye giderleri	159,000										0
06.9. TOPLAMI			5,152,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
(Aralık 2017)

2018			KADASTRO PROJESİ	ÇORUH HAVZASI										
06		SERMAYE GİDERLERİ	40.17.31.00-04.2.2.00-2-	40.17.32.00-04.2.2.00-2-	40.17.32.00-04.2.2.00-7-	40.17.38.00-04.2.2.07-2-	40.17.38.00-04.2.2.07-7-	40.17.39.00-04.2.2.08-2-	40.17.39.00-04.2.2.08-7-	40.17.40.00-04.2.2.00-2-	40.17.40.00-04.2.2.00-7-	40.17.42.00-04.2.2.09-2-	40.17.42.00-04.2.2.09-7-	PROJE TOPLAMI
			115,232,000	0	0	97,000	542,000	2,191,000	12,170,000	2,746,000	15,254,000	305,000	1,695,000	35,000,000
PROJE TOPLAMI			115,232,000	0	0	97,000	542,000	2,191,000	12,170,000	2,746,000	15,254,000	305,000	1,695,000	35,000,000
1	1	01	Büro mefruşatı alımları	106,000										0
1	1	90	Diğer mefruşat alımları											0
1	2	01	Büro makinaları(aşgari değerinde)											0
1	2	02	Bilgisayar alımları	266,000										0
1	2	04	Laboratuvar cihaz alımları											0
1	2	05	İşyeri makine teçhizat alımları											0
1	2	90	Diğer makine teçhizat alımları											0
1	4	01	Kara taşıtları	106,000										0
1	4	60	Havayolu taşıtları					458,000	2,542,000					3,000,000
1	5	01	Sabit iş makinesi alımları											0
1	5	30	Hareketli iş makinesi alımları					915,000	5,085,000					6,000,000
1	3	01	Tamir bakım aletleri alımları	106,000										0
1	3	04	Laboratuvar gereçleri alımları											0
1	3	90	Diğer avadanlık alımları	106,000										0
1	6	01	Basılı yayın alımları											0
06.1. TOPLAMI			690,000	0	0	0	0	1,373,000	7,627,000	0	0	0	0	9,000,000
2	1	01	Proje giderleri											0
2	1	02	Müşavirlik giderleri											0
2	1	03	Kontrol giderleri											0
2	1	90	Diğer giderler											0
2	5	01	Kereste ve kereste ürünleri alımları											0
2	7	01	Kimyevi madde ile kauçuk ve plastik ürün alımları											0
2	8	01	Metal ürün alımları											0
2	9	01	Diğer alımlar							2,746,000	15,254,000			18,000,000
06.2. TOPLAMI			0	0	0	0	0	0	0	2,746,000	15,254,000	0	0	18,000,000
3	1	01	Bilgisayar yazılım alımları	32,000										0
3	2	01	Harita alımları	11,000										0
3	2	02	Plan proje alımları	21,000										0
3	3	01	Lisans alımları	21,000										0
3	9	01	Diğer Fikri Hak Alımları											0
06.3. TOPLAMI			85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1	04	Orman arazi alım ve kamulaştırma giderleri	9,000,000										0
4	3	02	Lojman için bina alım ve kamulaştırma gideri											0
06.4. TOPLAMI			9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1	01	Proje giderleri											0
5	1	02	Müşavirlik giderleri					153,000	847,000					1,000,000
5	1	03	Kontrol giderleri											0
5	1	90	Diğer giderler	117,000				458,000	2,545,000			305,000	1,695,000	5,003,000
5	2	01	İnşaat malzemesi giderleri											0
5	2	90	Diğer giderler	21,000										0
5	3	02	Yolcu taşıma giderleri											0
5	3	03	Yük taşıma giderleri											0
5	3	90	Diğer taşıma giderleri	32,000										0
5	4	01	Yakacak alımları	106,000										0
5	4	02	Akaryakıt ve yağ alımları	2,125,000										0
5	4	03	Elektrik alımları	106,000										0
5	4	90	Diğer enerji alımları											0
5	5	01	Posta ve Telgraf giderleri	53,000										0
5	5	02	Telefon abonelik ve kullanım ücretleri	53,000										0
5	5	03	Bilgiye abonelik gid.(internet abn. ücreti dahil)	21,000										0
5	5	05	Uydu haberleşme giderleri	106,000										0
5	5	90	Diğer haberleşme giderleri											0
5	6	02	Taahhüt giderleri	106,000										0
5	6	03	İş makinesi kiralaması giderleri											0
5	6	05	Bina kiralaması giderleri	425,000										0
5	6	90	Diğer kiralamalar											0
5	7	01	Hizmet binası											0
5	7	02	Hizmet tesisleri											0
5	7	07	Yol yapımı giderleri											0
5	7	90	Diğer giderler				97,000	542,000	207,000	1,151,000				1,997,000
5	9	01	Diğer giderler	96,609,000										0
06.5. TOPLAMI			99,880,000	0	0	97,000	542,000	818,000	4,543,000	0	0	305,000	1,695,000	8,000,000
6	2	01	Malzeme giderleri											0
6	7	01	Müteahhlik giderleri											0
6	9	01	Diğer giderler	425,000										0
06.6. TOPLAMI			425,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7	01	Hizmet binası											0
7	7	02	Hizmet tesisleri											0
7	7	90	Diğerleri											0
06.7. TOPLAMI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2	01	Yurtiçi geçici görev yollukları	4,249,000										0
9	2	03	Yurtdışı geçici görev yollukları											0
9	2	05	Yolluk tazminatları											0
9	2	06	Arazi tazminatları	744,000										0
9	9	01	Diğer sermaye giderleri	159,000										0
06.9. TOPLAMI			5,152,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0