


T.C.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ



2018 MART AYI AYLİK ÇALIŞMA RAPORU

{PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B}

Nisan 2018 Ankara

İÇİNDEKİLER

| | |
|--|-----------|
| 1-GENEL | 3 |
| 2- S-1B DANIŞMANININ PROJE KAPSAMINDA MART 2018 AYI İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER | 4 |
| 2.1. Büro Çalışmaları..... | 4 |
| 2.2.Toplantılar, Seyahatler, Raporlamalar | 7 |
| 3-S-1B UZMANLARINCA 2018 YILI İÇİNDE PROJEDE YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR... | 8 |
| 4- EKLER | 11 |

EKLER:

Ek-1: -Kısa Dönem Ödeme Tahminleri Tablosu (Mart 2018- Haziran 2018)

Ek-2: Aylık Faaliyet Raporu (Şubat 2018)

Ek-3: Çoruh NHR Projesi 2012-2017 il bazlı iç dış harcamalar ve yüzdeleri

Ek-4: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitimi ve Çalıştayı Raporu

Ek-5: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Çalıştay kararları bilgilendirme emaili

Ek-6: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 2018 yılı programı yazışmaları

1- GENEL

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, 2012-2019 yılları arasında, Bayburt'ta 2, Erzurum'da 7 ve Artvin'de 4 olmak üzere seçilen toplam 13 Mikro-havzada uygulanacak olup, doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi ile köylülerin geçiminin iyileştirilmesini ve kapasite geliştirme faaliyetlerini kapsamaktadır. Bütçesi toplam 6,15 milyar Japon Yeni olup bunun 4,225 milyarı dış katkıdır.

Projenin genel amacı Çoruh Nehri Havzasında, entegre rehabilitasyon ve bitki örtüsü, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve muhtelif gelir getirici faaliyetlerle geçimin iyileştirilmesi sayesinde çevresel muhafaza ve fakirliğin azaltılmasına katkıda bulunmaktır

Proje Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (Projeden çekilmiştir), Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdareleri tarafından uygulanmaktadır.

Proje kapsamında, üç alanda (S.1 "PYUB'ye Destek", S.2 "Detaylı MH planlama ve dizayn", S.3 "İzleme ve Değerlendirme Sistemi") "Danışmanlık Hizmeti" temin edilmesi öngörülmüş olup, Orman Genel Müdürlüğü ile S-1B Danışmanı (Büyük Anadolu Ormancılık Ltd. Şti.) arasında 08.06.2012 tarihinde "Danışman Hizmetleri Sözleşmesi (Zaman Sınırlı)" imzalanmıştır. Bu doğrultuda, İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetimi Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı, Sulama Uzmanı ve Proje Asistanı/Tercüman Orman Genel Müdürlüğü'nde "Proje Uzmanı" olarak çalışmaktadır.

Mart ayında S-1B uzmanları olarak; MH planlama ve İD çalışmaları, JİCA ve üst yönetime verilecek raporların ilgili bölümlerini hazırlama, üst yönetime yapılacak sunum ve bilgi notu hazırlama, birimler ve danışman firmalarla yapılan proje yazışmaları vb. rutin faaliyetler gerçekleştirilmiş, Proje Koordinatörü, Proje Müdürü ve OGM Proje sorumlusu ile diğer PYUB üyeleri ile irtibat halinde olunmuştur. Çalıştay'da gündeme gelen konuları ve alınan kararları içeren "Çalıştay Raporu" hazırlanmış, ilgili birimlere gönderilmiş, 2018 yılı programı ve yersel dağılımları Daire Başkanlıkları ve Bölge Müdürlüklerine gönderilmiş, Proje tanıtım kitapçığı ve proje belgeseli hazırlıklarına devam edilmiş, 2018 yılı Hazine Denetimi kapsamında istenilen bilgi belgelerin hazırlığına başlanılmıştır.

- Mikrohavza Planları kapsamında yürütülmekte olan uygulamaların takip edilmesi, proje faaliyetlerinin uygulanması konusunda Proje Yönetim Birimi, İl Proje Uygulama Birimleri ve ilgili taraflara yardımcı olunması ve faaliyetler konusunda teknik tavsiye ve önerilerde bulunulması çalışmalarına devam edilmiştir.
- İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması, Sosyo Ekonomik Durum Tespiti, Toprak Erozyonu ve Vejetasyon İzleme faaliyetleri ile ilgili rutin çalışmalara devam edilmiştir.
- Proje yönetim/süpervizörlük işleri yerine getirilmiş, Proje Yönetim Birimi, JİCA ve proje paydaşları ile toplantılar, görüşmeler ve gerekli yazışmalar yapılmış, S-1B Danışmanları koordine edilerek "Çalıştay raporu" hazırlanması sağlanmış, 2018 yılı Hazine denetimi ile ilgili bilgi belgelerin hazırlıkları yapılmış, proje tanıtım kitapçığı hazırlama işlemlerine devam edilmiş, içerikleri gözden geçirilmiş, A kategorisi 20.çekim ile B kategorisi 19.çekim Proje Harcama Durum (Status of Expenditure(SOE)) Belgeleri hazırlanarak JİCA'ya gönderilmiştir.

2- S-1B DANIŞMANININ PROJE KAPSAMINDA 2018 YILI MART AYI İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yürütülecek faaliyetlerle ilgili olarak, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile S-1B Danışmanı (Büyük Anadolu Ormancılık Ltd. Şti.) arasında imzalanan 08.06.2012 tarihli Danışman Hizmetleri Sözleşmesine (Zaman Sınırlı) istinaden; İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetim Uzmanı, Gelir Artırıcı Faaliyetler Uzmanı, Sulama Uzmanı ve Proje Asistanı/Tercüman tanımlanan görevleri ile ilgili olarak Proje Koordinatörü, Proje Müdürü, Proje Yönetim ve Uygulama Birimi üyeleri ile sürekli irtibat halinde olmakta, proje kapsamında yapılan ve yapılacak faaliyetlerle ilgili gün içindeki gelişmelere uzmanlıkları çerçevesinde katkı sağlamakta, teknik yönlendirme ve bilgilendirme görevlerini gerçekleştirmekte, yapılan çalışmalara, toplantılara katılım sağlamaktadırlar. Dönemsel çalışmalarını tamamladığı gerekçesi ile Gelir Artırıcı Faaliyetler Uzmanı Mevlüt Düzgün'ün görevine 30 Kasım 2017 itibarı ile, Sulama Uzmanı Osman PAÇACI'nın görevine 28 Şubat 2018 itibarı ile ara verilmiştir. Bu dönemde bu uzmanlara yönelik görevler diğer uzmanlarca gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Yukarıda verilen rutin çalışmaların dışında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdadır:

2.1- Büro Çalışmaları

- ✓ **Proje dokümanları ile “Alt Proje A ve Alt Proje B” faaliyetlerinin detaylı olarak incelenmesi:** Uzmanlar, kendi uzmanlık alanları ile ilgili ve S-2 ve S-3 danışmanlıkları ile ilgili konularda ve gerek duyulduğunda, proje ile ilgili dokümanların detay incelenmesine devam etmişlerdir.
- ✓ **Proje aylık çalışma raporunun (Şubat 2018) hazırlanması:** İdare'ye sunulmuştur.
- ✓ **İş planlaması ve rapor hazırlama:** Yapılan toplantı, seyahat vb.nin raporları hazırlanmıştır.
- ✓ **Proje yazışmaları, Tercüme:** Proje ile ilgili gerekli yazışmaların, tercümelerin, sözlü çevirilerin (simultane, ardıl, fısıltı vb.), vb. yapılması, raporların ve dokümanların hedef dile yazılı çevirilerinin yapılarak JICA ve konuyla ilgili kurumların bilgilendirmesi, Proje dokümanlarının arşivlenmesi işleri Proje Asistanı/Tercüman tarafından gerçekleştirilmiştir.
- ✓ **Mikrohavza uygulama çalışmaları:** 2018 yılı programı kapsamındaki faaliyetlerin uygulanması konusunda Proje Yönetim Birimi, İl Proje Uygulama Birimleri ve diğer ilgili taraflara yardımcı olunması, gerekli olduğunda teknik tavsiye ve önerilerde bulunulması ve uygulamaların takip edilmesi iş ve işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Proje paydaşları ve İl Proje Uygulama Birimleri ile proje faaliyetleri, yıllık programlar ve gerçekleştirmeler, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunulmuştur.

29 Ocak - 01 Şubat 2018 tarihlerinde Mardin'de yapılan “Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitim ve Çalıştayı” nın raporunun hazırlanmasına katkıda bulunulmuştur.

Proje Tanıtım Kitapçığı'nın ilgili bölümlerinin hazırlanmasına katkıda bulunulmuştur.

Proje bilgi notu'nun ilgili bölümlerinin hazırlanmasına katkıda bulunulmuştur.

✓ **İzleme ve Değerlendirme Sistemi ile ilgili çalışmalar:**

İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması, Sosyo Ekonomik Durum Tespiti, Toprak Erozyonu ve Vejetasyon İzleme faaliyetleri ile ilgili rutin çalışmalara devam edilmiştir.

✓ **Proje Yönetim/Süpervizörlük hizmetleri:**

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında sözleşme gereği Proje süpervizörlük hizmetleri yerine getirilmiş, Mikro Havza Planlama, İzleme ve Değerlendirme Sistemi Danışmanlıkları ile JİCA ve diğer kurumlarla olan yazışmalar, raporlamalar gerçekleştirilmiş, Proje Koordinatörü, Proje Müdürü ve OGM Proje sorumlusu ile diğer PYUB üyeleri ile irtibat halinde olunmuştur. "çalıştay raporu" hazırlanmış, söz konusu raporlar gereği için resmi yazı ve elektronik posta ile ilgili birimlere gönderilmiş, 2018 yılı programı kesinleştirilerek yersel dağılımları içerecek şekilde ilgili Daire Başkanlıkları ve Bölge Müdürlüklerine gönderilmiş, Proje tanıtım kitapçığı hazırlanmasına devam edilmiş, 2018 yılı Hazine Denetimi kapsamında istenilen bilgi belgelerin hazırlığına başlanılmıştır.

✓ **Kısa Dönem Ödeme Tahminleri tablosu (Mart 2018- Haziran 2018) hazırlanarak JİCA'ya gönderilmiştir. (Ek-1)**

A kategorisi 20.çekim ile B kategorisi 19.çekim Proje Harcama Durum (Status of Expenditure(SOE)) belgeleri ve Merkez Bankası döviz kurları hazırlanarak İngilizceye çevrilip JİCA'ya gönderilmiştir.

JİCA ile proje konusunda görüşmeler, toplantılar, yazışmalar gerçekleştirilmiştir.

✓ **2018 Şubat ayı Aylık Faaliyet Raporu hazırlanmış, ilgili yerlere gönderilmiştir. (Ek-2)**

✓ **Çoruh NHR Projesi 2012-2017 il bazlı iç dış harcamalar ve yüzdeleri hazırlanarak ilgili yerlere gönderilmiştir. (Ek-3)**

✓ **Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca istenilen raporlarda kullanılmak üzere Çoruh NHR Projesi 2017 yılı il, faaliyet bazında program ve gerçekleştirmeleri ile 2012-2017 il faaliyet bazlı program ve gerçekleştirmeler hazırlanarak ilgili yerlere gönderilmiştir.**

✓ **Proje 2017 yılı çalışmalarını içeren bilgi notu hazırlanarak ilgili birimlere gönderilmiştir.**

✓ **28 Ocak-2 Şubat 2018 tarihleri arasında Mardin'de düzenlenen "Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitim ve Çalıştayı" raporu hazırlanarak ilgili birimlere gönderilmiş (Ek-4), çalıştay kararlarına yönelik tüm proje paydaşlarına bilgilendirme ve kararların uygulanması için e-mail gönderilmiştir. (Ek-5)**

✓ **Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 2018 yılında yapılacak faaliyetleri içeren program ve bütçeler çalıştay sonrası kesinleştirilerek uygulanması için Bölge Müdürlükleri ve Daire Başkanlıklarına gönderilmiştir. (Ek-6)**

- ✓ Proje Müdürü'nün (Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Daire Başkanı) değişmesi sonrasında yeni yönetim tarafından istenilen proje ile ilgili bilgi belgeler (2017 program gerçekleştirme, 2018 programı, 2012-2017 program gerçekleştirmeler, çalıştay raporu, projeye yönelik genel bilgiler ve haritalar, devam eden danışmanlıkların sözleşmeleri ve ödemeleri) hazırlanarak Proje Yönetimine sunulmuştur.
- ✓ Danışman firmalardan gelen raporlar (aylık, üç aylık, altı aylık, yıllık raporlar) incelenmiş, ilgili yerlere ulaştırılmıştır.
- ✓ Proje Supervisor'ü ve S-1B Danışmanları olarak 2018 Mart ayı içerisinde yapılan toplantılarda proje faaliyetlerinin son durumları takibi yanında, Proje Müdürü, OGM sorumlusu ile proje faaliyetleri konusunda bilgi aktarımı ve görüşmeler yapılmış, "çalıştay raporu" hazırlanmış ve gereği için resmi yazı ve elektronik posta ile ilgili birimlere gönderilmiş, 2018 yılı programı kesinleştirilerek ekonomik kodlar ve yersel dağılımları içerecek şekilde ilgili Daire Başkanlıkları ve Bölge Müdürlüklerine gönderilmiş, Proje faaliyetlerini içeren Proje tanıtım kitapçığı hazırlanmasına devam edilmiş, 2018 yılı Hazine Denetimi kapsamında istenilen bilgi belgelerin hazırlığına başlanılmıştır.

2 Mart'ta yapılan toplantıda, projenin 2012-2017 yılı faaliyetleri, program ve gerçekleştirmeleri ele alınmış, Çalıştayda ve proje paydaşları ile yapılan yüzyüze görüşmelerde gündeme gelen talepler gündeme gelen konular değerlendirilmiş, buna göre 2018 yılı programına son şekli verilmiş, yapılan sunumlar ve fotoğraf, video vb. derlenerek Proje Yönetimine iletilmiştir.

9 Mart'ta yapılan toplantıda, JİCA'ya iletilmesi gereken A kategorisi 20.çekim ile B kategorisi 19.çekim Proje Harcama Durum (Status of Expenditure(SOE)) belgeleri kontrol edilmiştir.

14 Mart'ta yapılan toplantıda, Proje faaliyetlerini içeren Proje tanıtım kitapçığının güncellenmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

20 Mart'ta yapılan toplantıda, Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 2018 yılı programına yönelik olarak Bölge Müdürlükleri ve Daire Başkanlıklarına gönderilen programların nasıl ve ne zaman uygulanacağı, nasıl takip edileceği konuları görüşülmüştür.

28 Mart'ta yapılan toplantıda, Orman Genel Müdürlüğü tarafından istenilen 2017 yılı devam eden projeler bilgi notu hazırlanmasına başlanılmıştır.

29 Mart'ta yapılan toplantıda, tasarımcı ile birlikte Proje tanıtım kitapçığının son hali gözden geçirilmiştir.

30 Mart'ta yapılan birlikte açılışta ile Hazine Denetimi tarafından istenilen belgelerin hazırlıkları ele alınmış, eksiklikleri giderilmiştir.

- ✓ Proje kapsamında yapılan seyahat, toplantı ve proje faaliyetleri derlenerek web sayfasına haber ve bilgi olarak konulmuştur.

2.2- Toplantılar, Seyahatler:

✓ **Proje Yönetimi ile toplantılar (5, 14, 27, 30 Mart 2018):**

S-1 B danışmanları olarak Proje Müdürü, OGM sorumlusu ile proje faaliyetleri konusunda toplantılar yapılmış, “Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitim ve Çalıştay” raporu, proje kitapçığı hazırlıklarının son durumu, yurt dışı eğitimler, proje bilgi notu hazırlanması, proje illerine yapılacak ziyaretler, 2012-2017 yılları gerçekleştirmeleri ile 2018 yılı programı ve uygulamalar görüşülmüştür.

5 Mart'ta yapılan toplantıda, proje kitapçığı hazırlıklarının son durumu gözden geçirilerek içeriğinde olması gereken bilgi ve resimler kararlaştırılmıştır.

14 Mart'ta yapılan toplantıda, proje çalışmalarını içeren bir belgesel hazırlama konusu görüşülmüş, içeriği, nasıl ve ne zaman yapılacağı konuları ele alınmıştır.

27 Mart'ta Proje Müdürü ile yapılan toplantıda, Proje faaliyetleri ele alınmış, proje tanıtım kitapçığı ve projebelgeselinin son durumu ele alınmıştır.

30 Mart'ta Proje Müdürü ile yapılan toplantıda, Proje konuları gündem edilmiştir. 2018 yılı Hazine denetimi tarafından istenilen belgelerin içeriği görüşülmüştür.

✓ **JİCA Türkiye ile toplantı (7 Mart 2018):**

Proje Yönetim Birimi, JİCA Türkiye Ofisi temsilcileri ve S-1B Danışmanlarının katılımı ile 7 Mart'ta yapılan toplantıda, proje faaliyetleri, kredi harcama durumu, yurtdışına yapılması planlanan teknik gezi ve eğitimlerin içeriği görüşülmüştür.

✓ **S-1B Danışmanları toplantıları (05, 14, 19, 21 ve 27 Şubat 2018):**

Proje Supervisor'ü ve S-1B Danışmanları ile 2018 Mart ayı içerisinde yapılan toplantılarda, “Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitim ve Çalıştay” raporu, Proje Tanıtım Kitapçığı, yurt dışı eğitimler, proje bilgi notu hazırlanması, 2012-2017 yılları gerçekleştirmeleri, projenin genel uygulamaları, yıllık programlar ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir. 2018 yılı programı kesinleştirilerek yersel dağılımları içerecek şekilde Daire Başkanlıkları ve Bölge Müdürlüklerine gönderilmiş, 2018 yılı Hazine Denetimi kapsamında istenilen bilgi belgelerin hazırlığına başlanılmıştır.

2 Mart'ta yapılan toplantıda, projenin 2012-2017 yılı faaliyetleri, program ve gerçekleştirmeleri ele alınmış, Çalıştayda ve proje paydaşları ile yapılan yüzyüze görüşmelerde gündeme gelen talepler gündeme gelen konular değerlendirilmiş, buna göre 2018 yılı programına son şekli verilmiş, yapılan sunumlar ve fotoğraf, video vb. derlenerek Proje Yönetimine iletilmiştir.

9 Mart'ta yapılan toplantıda, JİCA'ya iletilmesi gereken A kategorisi 20.çekim ile B kategorisi 19.çekim Proje Harcama Durum (Status of Expenditure(SOE)) belgeleri kontrol edilmiştir.

14 Mart'ta yapılan toplantıda, Proje faaliyetlerini içeren Proje tanıtım kitapçığının güncellenmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

20 Mart'ta yapılan toplantıda, Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 2018 yılı programına yönelik olarak Bölge Müdürlükleri ve Daire Başkanlıklarına gönderilen programların nasıl ve ne zaman uygulanacağı, nasıl takip edileceği konuları görüşülmüştür.

28 Mart'ta yapılan toplantıda, Orman Genel Müdürlüğü tarafından istenilen 2017 yılı devam eden projeler bilgi notu hazırlanmasına başlanılmıştır.

29 Mart'ta yapılan toplantıda, tasarımcı ile birlikte Proje tanıtım kitapçığının son hali gözden geçirilmiştir.

30 Mart'ta yapılan birlikte çalışma ile Hazine Denetimi tarafından istenilen belgelerin hazırlıkları ele alınmış, eksiklikleri giderilmiştir.

3- S-1B UZMANLARINCA 2018 YILINDA YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR

Proje Supervizörü (İzleme ve Değerlendirme Uzmanı), Havza Yönetimi Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı ve Sulama Uzmanının görev tanımı, iş planı ve Proje Uygulama birimlerince ortak olarak hazırlanan **“Danışmanların Çalışma Esasları”** başlıklı ilkeler doğrultusunda, 2018 yılında yapacağı çalışmalar;

- Proje süpervizörlük/yönetim işlerinin yerine getirilmesi,
- Proje ile ilgili tüm dokümanların gerek duyulduğunda gözden geçirilmesi,
- Aylık, 3 aylık, altı aylık ve yıllık ilerleme raporlarının hazırlanması,
- JICA'ya sunulacak ilerleme raporlarının hazırlanmasında PM/PUB'ye yardımcı olunması,
- Proje Yönetimi, PYUB tarafından verilen konusu ile ilgili diğer görevlerin yerin getirilmesi,
- Proje Yönetim Birimi ve diğer danışmanlarla birlikte gerek merkez ve gerekse il ve havza düzeyinde yapılacak toplantılara, seminer, çalıştay vb. etkinliklere katılım sağlanması,
- Mikrohavza Planları kapsamında yürütülmekte olan uygulamaların havza yönetimi, izleme ve değerlendirme, gelir getirici faaliyetler ve sulama açısından uzmanlarca takip edilmesi; Proje Yönetim Birimi, İl Uygulama Birimleri ve ilgili taraflara yardımcı olunması ve gerektiğinde saha ziyareti ile faaliyetlerin incelenmesi, ilgili uzmanlarca teknik tavsiye ve önerilerde bulunulması,
- Proje kapsamında Doğal Kaynakların Korunması, Rehabilitasyonu ve Sürdürülebilir Yönetimi, gelir getirici faaliyetler ve sulama ile ilgili aktivitelerin, bunların Mikro Havza içindeki uygulama alanları, miktarları ve detaylarının ve her bir aktivite için dikkate alınması gereken kriterlerin belirlenmesi konularında teknik tavsiyelerde bulunulması,

- Proje paydaşları ve saha uzmanları, konu uzmanları, yerel gruplar, diğer uzmanlar ve İl Proje Uygulama Birimleri ile projeye yönelik görüşmeler yapılması, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi, ilgili tarafların süreçle ilgili bilgilendirilmesi, çalışmaların değerlendirilmesi ve aktif katılımlarının sağlanması,
- S-1B ve S-3 Danışmanlıklarının 2018 yılı iş planlarının PYUB'nin koordinasyonunda Proje Uygulama Planı'na göre revize edilmesi,
- İzleme ve Değerlendirme faaliyetlerinin arazi ve diğer çalışmalarına katılım ve katkı ile yapılacak işlerin iş planlarına uygun yürütülmesinin sağlanması, elde edilen verilerin kontrolü, teknik destek ve yönlendirme yapılması,
- CBS tabanlı İzleme ve Değerlendirme Sistemi çalışmalarının izlenmesi ve gerektiğinde yönlendirmelerin yapılması, kurulan ve kurulacak olan sediment ve iklim istasyonları ile ilgili işlemlerin teknik ve idari yönden izlenmesi gelir getirici faaliyetlerin izlenmesi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması,
- Proje amaç ve beklentileri doğrultusunda bölgedeki üniversiteler ve araştırma kuruluşları ile görüşmelerde bulunarak edinilen bilgilerin mikrohavza plan uygulamalarına yansıtılmasının sağlanması,
- TRGM tarafından tamamlanan "Pazar Araştırmaları ve Fizibilite Çalışması" sonuçlarının uygulamaya aktarılması konusunda teknik destek sağlanması,
- Sulama tesisi projelerinin inşasını yapacak olan Artvin ve Bayburt'ta İl Özel idareleri ile Erzurum'da DSİ Bölge Müdürlüğü ile müşterek çalışmalar yapılması, gerekli ödenek sağlanması ve uygulamaların takip edilmesi,
- İzleme ve Değerlendirme Sistemi açısından sistemde yer alması gereken verilerin kurum ve kuruluşlardan temini ve sisteme uyumlu hale getirilmesinin sağlanması,
- Proje ile ilgili sağlanması gereken bilgilerin takibi, yönlendirmesi ve denetlemesi,
- İDS çalışmalarının MH planlarıyla uyum içinde yapılmasının sağlanması,

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi "Proje Yönetim Biriminde" tam zamanlı olarak görev alan Proje Asistanı/Tercüman Sekreter tarafından,

- Planlanmış olan toplantılarda ve seminerlerde ihtiyaç duyulduğunda gerek JICA ve gerekse diğer kurumlara sözlü çevirilerin yapılması (simultane, ardıl, fısıltı vb.),
- Toplantılar sonucunda ortaya çıkacak raporların ve dokümanların hedef dile yazılı çevirilerinin yapılarak JICA ve konuyla ilgili kurumların bilgilendirilmesi,
- JICA ile yapılacak resmi yazışmaların yazılı çevirilerinin Proje Yönetim Birimine iletilmesi ve bu sayede kurumlar arası iletişimin sürekliliğinin sağlanması,

- Proje kapsamında ortaya çıkacak olan belgelerin düzenli bir dosyalama yöntemi ile kurum içerisinde muhafaza edilerek Proje Yönetim Biriminin önemli belgelere ulaşabilmesinin sağlanması,
- Proje kapsamında çalışan uzmanlara, Bakanlık personeline, JICA temsilcilerine sözlü çeviri ve mihmandarlık yapılması, görevleri yerine getirilecektir.

Arz olunur. Nisan 2018

Ek-1: -Kısa Dönem Ödeme Tahminleri Tablosu (Mart 2018- Haziran 2018)

| CORUH RIVER WATERSHED REHABILITATION PROJECT | | |
|--|---|--------------------------------------|
| 1. Investment Program Information | | |
| Investment Program, Project Number | 2011A050050 | |
| Investment Program, Project Name | Coruh River Watershed Rehabilitation Project | |
| 2. Disbursement Forecast | | |
| Creditor | Japan International Cooperation Agency (JICA) | |
| The Amount of Credit | 4.225.000.000,00 JPY | |
| Currency | JPY | |
| 2018, Disbursement Forecast | | |
| | Consultancy | Civil Works and Capacity Development |
| Disbursement Forecast in March, 2018 | 20.000.000,00 | 127.000.000,00 |
| Disbursement Forecast in April, 2018 | 0,00 | 0,00 |
| Disbursement Forecast in May, 2018 | 0,00 | 0,00 |
| Disbursement Forecast in June, 2018 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 20.000.000,00 | 127.000.000,00 |

Ek-2: Aylık Faaliyet Raporu (Şubat 2018)

| TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA ISLAHI DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2018 YILI ŞUBAT AYI YATIRIM NİTELİKLİ FAALİYETLER | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|---|-----------------|--------|---------------|-------------|---------------|-----|-------------------------------|---------------|-----|-------------|---------------------|----------|
| Sıra No | Faaliyet Grubu | İşin Adı | Faydası | Planlanan İşler | | | (Kümülatif) | | | Ay İçindeki Gerçekleşen İşler | | | Açıklamalar | Değerlendirme | |
| | | | | Birim | Miktar | Tutar Bin TL. | Miktar | Tutar Bin TL. | % | Miktar | Tutar Bin TL. | % | | Müştaşar Yardımcısı | Müştaşar |
| 1 | Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi | Toprak Muhafaza Tesis | Toprak aşınım, taşınımını önleme | Ha | 1.400 | 3.054 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | | | |
| | | Toprak Muhafaza Bakım | Toprak aşınım, taşınımını önleme | Ha | 13.434 | 1.916 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | | | |
| | | Mera Islah | Toprak aşınım, taşınımını önleme Hayvancılığın gelişimi | Ha | 250 | 382 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | | | |
| | | Rehabilitasyon Tesis | ormanların iyileştirilmesi | Ha | 1.784 | 3.411 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | | | |
| | | Rehabilitasyon Bakım | ormanların iyileştirilmesi | 3474 | 824 | 824 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | | | |
| | | Müşavirlik Hizmetleri | Danışman Hizmetleri Plan Yapımı | | | 984 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | | | |
| | | Eğitim | Kapasite Geliştirme | Adet | 10 | 1.945 | 1 | 80 | 4,1 | 1 | 80 | 4,1 | | | |
| | | Orkôy Faaliyetleri | | | | 10.680 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | | | |
| | | Taşıit Alımı | | Adet | 7 | 1.800 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | | | |
| | | İş makinası alımı | | Adet | 15 | 4.104 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | | | |
| | | Fidanlıkların İyileştirilmesi | | | | 1.300 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | | | |
| | | TOPLAM | | | | | 17.692 | 30.400 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | |

Ek-3: Çoruh NHR Projesi 2012-2017 il bazlı iç dış harcamalar ve yüzdeleri

| | 2017 | | | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
|---------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|---------|-----------|-----------|
| | İç | Dış | Toplam | İç | Dış | Toplam | İç | Dış | Toplam | İç | Dış | Toplam |
| Artvin | 604.400 | 5.798.555 | 6.402.955 | 351.125 | 4.371.387 | 4.722.512 | 281.124 | 2.937.618 | 3.218.741 | 87.455 | 687.217 | 774.672 |
| Bayburt | 463.415 | 3.610.006 | 4.073.421 | 339.304 | 2.585.184 | 2.924.489 | 242.284 | 2.292.950 | 2.535.234 | 132.072 | 899.552 | 1.031.625 |
| Erzurum | 1.531.220 | 9.833.317 | 11.364.538 | 1.271.575 | 8.116.626 | 9.388.200 | 670.247 | 5.146.956 | 5.817.203 | 222.715 | 1.437.657 | 1.660.373 |
| Ankara | 271.055 | 1.556.001 | 1.827.056 | 196.714 | 1.161.211 | 1.357.925 | 192.494 | 1.081.640 | 1.274.134 | 406.418 | 2.336.116 | 2.742.533 |
| | 2.870.090 | 20.797.879 | 23.667.968 | 2.158.718 | 16.234.408 | 18.393.126 | 1.386.149 | 11.459.164 | 12.845.313 | 848.660 | 5.360.543 | 6.209.203 |

| 2013 | | | 2012 | | | TOPLAM | | | % |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----|
| İç | Dış | Toplam | İç | Dış | Toplam | İç | Dış | Toplam | |
| 55.780 | 359.652 | 415.431 | 37.353 | 207.518 | 244.872 | 1.417.236 | 14.361.947 | 15.779.182 | 24 |
| 42.458 | 235.878 | 278.336 | 25.486 | 165.371 | 190.857 | 1.245.019 | 9.788.942 | 11.033.961 | 17 |
| 49.022 | 281.061 | 330.083 | 0 | 0 | 0 | 3.744.780 | 24.815.617 | 28.560.397 | 43 |
| 436.093 | 2.446.671 | 2.882.764 | 173.225 | 993.368 | 1.166.593 | 1.675.999 | 9.575.006 | 11.251.005 | 17 |
| 583.353 | 3.323.261 | 3.906.614 | 236.065 | 1.366.257 | 1.602.321 | 8.083.034 | 58.541.511 | 66.624.545 | 100 |

Ek-4: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitimi ve Çalıştay Raporu

KATILIMCI ENTEGRE HAVZA YÖNETİMİ EĞİTİMİ VE ÇALIŞTAYI 29 Ocak-01 Şubat 2018 MARDİN

AMAÇ:

Orman Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde OGM, TRGM, DSİ, Artvin ve Bayburt İl Özel idarelerinin katılımı ile yürütülmekte olan "Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi" kapsamında,

- 1- Katılımcılar ve proje ekibinin proje faaliyetleri konusunda bilgilendirilmesi,
- 2- Projenin başlangıcından 2017 yılı sonuna kadar yapılan çalışmaların değerlendirilmesi,
- 3- Edinilen deneyimlerin paylaşılması, proje süresince karşılaşılan eksiklik ve aksaklıkların ele alınarak bunların giderilmesi ile
- 4- 2018 yılında yapılacak çalışmaların gözden geçirilmesidir.

ÇALIŞTAY GÜNDEMİ:

Ek-1'de detayları verildiği üzere

1. gün:
 - Açılış konuşmaları,
 - Kurumlar tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve planlanan çalışmalar (OGM, TRGM, DSİ)
 - Bayburt ilinde gerçekleştirilen faaliyetler ve planlanan çalışmalar (Trabzon OBM, Bayburt Tarım İl Müdürlüğü, Bayburt İl Özel İdaresi)
 - Erzurum ilinde gerçekleştirilen faaliyetler ve planlanan çalışmalar (Erzurum OBM, Erzurum Tarım İl Müdürlüğü, DSİ Erzurum Bölge Müdürlüğü)
 - Artvin ilinde gerçekleştirilen faaliyetler ve planlanan çalışmalar (Artvin OBM, Artvin Tarım İl Müdürlüğü, Artvin İl Özel İdaresi)
 - İlk Gün Genel Değerlendirmesi (Tartışma, Soru/Cevap)
2. gün:
 - İzleme-Değerlendirme Uygulamaları
 - MH Plan Uygulamaları
 - 2018 yılı programlarının sunulması ve görüşülmesi (Erzurum)
3. gün
 - 2018 yılı programlarının sunulması ve görüşülmesi (Artvin, Bayburt)
 - Genel değerlendirme, dilek ve temenniler
4. Gün
 - Teknik Gezi

ÇALIŞTAY ÖZETİ:

Ek-2'de yer alan proje personelinin katılımı ile Ek-1'de yer alan program çerçevesinde 2017 çalışmalarını iller bazında değerlendirilmiş, 2018 çalışmaları detaylı ele alınmış, merkezden ilgili tüm birim temsilcilerinin ve illerden temsilcilerin katılımı ile il bazında toplantılar yapılmış, karşılaşılan eksiklik ve aksaklıklar ele alınmış, çözüm yolları tartışılmış, projeden beklentiler ele alınmıştır. Çalıştay toplantılarına JİCA Türkiye Ofisi Proje danışmanı YUKO AKIYAMA katılmıştır.

Çalıştayın 1. Günü;

Çalıştay saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlamış, açılış oturumu ile devam etmiştir.

Açılış oturumunda Şanlıurfa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki BAYICI hoş geldiniz konuşması yaptı. DSİ Genel Müdürlüğü temsilcisi, proje uygulama komitesi üyesi İbrahim BİROĞLU, proje kapsamında sel ve sedimentasyon kontrolü çalışmaları için yaklaşık 1,5 milyon TL harcama yapıldığını, küçük ölçekli sulama altyapısının iyileştirme faaliyetleri keşif bedelinin yaklaşık 50 milyon TL olduğunu söyledi.

TRGM Odak Noktası, Uygulama Komitesi Üyesi Saliha AKBAŞ, 2017 yılı sonu itibariyle projeden TRGM'ne ayrılan bütçenin bitirildiğini, bunun planlamalardaki maliyetlerin düşük olmasından kaynaklandığını, projeden 2018 ve 2019 yılları için 8 milyon TL ek bütçe alındığını belirtti.

OGM Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanı Salim SİĞİRCİ, havzayı tanıdıkça ihtiyaçların daha iyi ortaya çıktığını, proje kapsamında fidanlıklar için yaklaşık 1,5 milyon TL harcama yapıldığını, bölgede altı adet fidanlığın bulunduğu ve 12 milyon fidanın üretildiğini, fidan üretiminde bilindik tekniklerin kullanıldığını, Japonya'daki tekniklerin incelenerek yeni tekniklerin getirilerek uygulanmasını istediklerini, havzadaki çalışmaların diğer havzalara örnek teşkil ettiğini söyledi.

Proje OGM Sorumlusu Salih DEMİREL, proje müdürlüğü adına tüm katılımcılara hoş geldiniz diyerek projenin başlangıcından bu güne kadar ki sürecini ve 2018 yılı hedeflerini konu edinen sunumunu gerçekleştirmiştir.

Birinci oturumda proje tanıtım filminin gösterimini takiben sırasıyla OGM ve TRGM tarafından yapılan sunumlarda proje bazında 2017 yılı fiziki ve finansal gerçekleştirmeleri detaylı bir şekilde sunulmuştur. Genel olarak projede karşılaşılan sorunlar gündeme getirilmiş, 2018 programları çerçevesinde planlanan faaliyetler ele alınmıştır.

Çalıştayın ikinci ve sonraki oturumlarında; Trabzon ilinden başlayarak, Erzurum ve Artvin illerinin proje sorumluları (Orman Bölge Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Erzurum DSİ Bölge Müdürlüğü ile Bayburt ve Artvin il Özel İdarelerinin temsilcileri) tarafından sırasıyla 2017 yılı fiziki ve finansal gerçekleştirmeleri ile 2018 programları çerçevesinde planlanan faaliyetler detaylı bir şekilde sunulmuş, karşılaşılan sorunlar gündeme getirilmiş, çözüm önerileri tartışılmıştır.

JİCA Türkiye Ofisi Proje danışmanı YUKO AKIYAMA yaptığı konuşmada, çalışmaya davet edildikleri için teşekkür etti, başkan ve başkan yardımcısının çalışmaya katılmadıklarını, selamlarını iletilerini söyledi ve proje çalışmalarını yerinde görmek amacıyla ilkbaharda arazi ziyareti yapmak istediklerini belirtti.

Çalıştayın 2. Günü;

Beşinci ve altıncı oturumlarda, İzleme ve Değerlendirme Danışmanlığı tarafından yapılan çalışmalar ve ara izlemedeki son durum anlatıldı, proje uzmanları tarafından, planlanan ve gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili sunumlar ve yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmeler yapıldı. Öğleden sonra Erzurum ili 2018 yılı programları ele alındı.

Çalıştayın 3. günü

sırasıyla Artvin ve Bayburt illerinin 2018 yılı programları ele alındı. Genel değerlendirme toplantısı ve kapanış konuşmaları yapıldı.

Çalıştayın 4. Günü

teknik gezi yapıldı.

ÇALIŞTAYDA ÖNE ÇIKAN KONULAR (Detayları oturumlar bölümünde verilmiştir);

Doğal kaynakların rehabilitasyonu ve sürdürülebilir kullanımı

- MH köylerinde incelemeler yapılarak ilave faaliyetler kapsamında doğal kaynakların rehabilitasyonu faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği sahaların tespit edilmesi, projelendirilmesi, faaliyetlerle ilgili birim ve PYB'ne bilgi verilerek onay alındıktan sonra uygulanması,
- İzleme ve değerlendirme çalışmaları için ihtiyaç duyulan faaliyetlerin (oyuntu ıslahı) koordinat bilgilerinin izleme ve değerlendirme danışmanlığına verilmesi,
- TRGM tarafından 2018 yılı program ve bütçesinin iller bazında dağılımlarının yapılarak iki hafta içerisinde PYB'ne bildirilmesi,

- TRGM'nün Antalya'ya seracılıkla ilgili bir teknik gezi yapılması konusundaki talebinin değerlendirilmesi,
- İUB toplantı tutanaklarının düzenli olarak PYB'ne gönderilmesi,
- Karşılaştırma yapılabilmesi için çalışmaların fotoğraflamasının her yıl ve aynı noktadan yapılması,
- İş planının yapılması ve planlanan faaliyetlerin zamanında gerçekleştirilmesi; 2018 yılı fiziki programlarının gerçekleştirilmesi kaydı ile bu yıl kalma ihtimali olan bütçenin harcanmasına yönelik çabaların artırılması; Mayıs-Haziran aylarına kadar 2018 yılı faaliyetlerinin satınalma işlemlerinin tamamlanması, böylelikle bütçeden ne kadar harcama yapılacağı ve ne kadar para kalacağını belirlenmesi ve kalan miktarın uygun faaliyetlere kaydırılması ve harcanması,
- Çalışmaların zamanında bitirilmesi ve 2018 yılı sonunda projenin arazi çalışmalarının tamamlanması,
- Çalıştay boyunca gelen taleplerin karşılanmasının sağlanması ve sorunların çözümü için proje yönetimi ve paydaş kurumlarca çalışmaların yapılması.

Gelir getirici faaliyetler

- Arı keki üretim makinesi talebine ilgili dairesince olumsuz cevap verilmiş olduğundan tekrar gündeme alınmaması,
- Bir kişiye birden fazla destek verilmeme prensibine devam etmekle birlikte, ilgili birim tarafından köyde oturanların sayısı, ihtiyacı, verilen desteğin miktarı ve tutarı göz önünde tutularak birden fazla destek verilmesi,
- Gelir getirici faaliyetler kapsamında yapılan tesislerin (örn. kapama meyve bahçesi) düzenli aralıklarla kontrol edilmesi, takibinin yapılması,
- Fidan dağıtımını yerine kapama meyve bahçesi kurulmasının daha faydalı olacağı,
- Fidan talep eden vatandaşın ne kadar arazisinin olduğu tespit edilerek ona göre dağıtımların yapılması,
- Çadır ağlarının yapılması konusunun yeniden değerlendirilmesi,
- Gelir getirici faaliyetler için daimi ikamet edenlere öncelik verilmesinin projenin çıktıları açısından daha iyi olacağı,
- Kovan atölyesi yapımının desteklenmesinin kabul edilememe nedeninin tüzel kişiliklere destek verilememesi olduğu, buna alternatif geliştirilerek talep güncellendiği takdirde tekrar değerlendirilebileceği,

Eğitim;

- TRGM'nün Antalya'ya seracılıkla ilgili bir teknik gezi konusunda eğitim taleplerinin değerlendirilmesi,
- Yurtdışı teknik eğitim programlarının bir an önce uygulamaya geçirilmesi,
- Çiftçi eğitimleri için yapılacak gezilere katılacakların net olarak belirlenmesi ve tespit edilen köylülerin katılımlarının sağlanması, köylülerin eşleriyle birlikte katılmalarına öncelik verilmesi,

Genel konular

- Proje paydaşı kurumların planladıkları ve yaptıkları çalışmalarını birbirlerine iletmesi, yapılacak olan İUB toplantılarında bu konularda düzenli sunumların yapılması,
- Karşılaştırma yapılabilmesi için çalışmaların fotoğraflamasının her yıl aynı noktadan yapılması,
- İş planının yapılması ve planlanan faaliyetlerin zamanında yapılması,
- Fiziki programların gerçekleştirilmesi kaydı ile bu yıl kalma ihtimali olan bütçenin harcanmasına yönelik çabaların artırılması, Haziran ayına kadar 2018 yılı faaliyetlerinin satın alma işlemlerinin tamamlanması, bütçeden ne kadar harcama ve ne kadar para kalacağını belirlenmesi ve kalan miktarın başka faaliyetlere kaydırılması ve harcanması,
- Talep olmayan faaliyetlerle ilgili bütçelerin talep olan faaliyetlere kaydırılması,
- Çalışmaların zamanında bitirilmesi ve 2018 yılı sonunda projenin arazi çalışmalarının tamamlanması,

- Proje faydalanıcılarından ve yüklenicilerden temsilcilerin de çalışmaya katılımlarının faydalı olacağı,
- Projenin taşrada kamu ile vatandaşlar arasında iyi ilişkiler kurulmasına, işbirliğinin geliştirilmesine çok önemli katkılar sağladığı,
- Çalıştay boyunca gelen taleplerin karşılanmasının sağlanması ve sorunların çözümü için idarece çalışmaların yapılması.

ÇALIŞTAY KARARLARI

Çalıştayda öne çıkan konular doğrultusunda alınan kararlar;

- 1- Orman Bölge Müdürlükleri'nce faaliyetleri ile ilgili 2017 yılında, 2018 yılı bütçesi hazırlanırken gönderilen programlarda bir değişiklik öngörülüyor ise bunun ivedilikle onay için ilgili birime ve proje yönetimine gönderilmesi,
- 2- Orman Bölge Müdürlükleri'nce 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili satın alma vb. işlerin ilk altı ay içerisinde en erken dönemde tamamlanması, varsa kalacağı tahmin edilen ödeneklerin yıl içinde başka çalışmalar için kullanımının sağlanması,
- 3- Mikrohavza sınırları içerisinde kalan ancak proje faaliyeti uygulanmayan köylerde ormancılık çalışmaları (erozyon kontrolü, ORKÖY) ve gelir getirici faaliyetler (TRGM faaliyetleri) açısından; yapılabilecek çalışmaların tespit edilerek bunların uygun görüş için ilgili birime ve proje yönetimine gönderilmesi, bu tespit yapılırken proje önceliği olan erozyon kontrol çalışmalarının o köyde var olup olmadığına bakılması, var ise ve faaliyet yapılabilecekse Tarım ve ORKÖY açısından gelir getirici faaliyetlerinin tespitinin yapılması,
- 4- 2018 yılı programı kapsamında yapılacak çalışmaların (TM ve BOR tesis, Mera ıslahı, ORKÖY, Tarım) yersel dağılımlarının gönderilmesi,
- 5- İzleme ve değerlendirme çalışmaları için ihtiyaç duyulan faaliyetlerin (oyuntu ıslahı) koordinat bilgilerinin izleme ve değerlendirme danışmanlığına verilmesi,
- 6- DSİ tarafından sulama için yapılan çalışmaların ayrıntısının proje yönetimine gönderilmesi,
- 7- TRGM tarafından 2018 yılı program ve bütçesinin iller bazında dağılımlarının yapılarak iki hafta içerisinde PYB'ne bildirilmesi,
- 8- TRGM faaliyetlerinin gerçekleştirmelerinin özellikle 2017 yılı detaylarının iller ve faaliyetler bazında kesinleştirilmesi, 2016 ve önceki yıllardaki Çoruh Muhasebe sistemi ile TRGM arasındaki farklılıkların giderilmesi ve proje yönetimine gönderilmesi,
- 9- TRGM'nün Antalya'ya seracılıkla ilgili bir teknik gezi yapılması konusundaki talebinin değerlendirilmesi,
- 10- İUB toplantı tutanaklarının düzenli olarak PYB'ne gönderilmesi,
- 11- Proje faaliyetlerine ilişkin mevcut Dron görüntülerinin PYB'ne gönderilmesi,
- 12- Karşılaştırma yapılabilmesi için çalışmaların fotoğraflamasının her yıl ve aynı noktadan yapılması,
- 13- Çalıştay boyunca gelen taleplerin karşılanmasının sağlanması ve sorunların çözümü için Proje Yönetimi ve Paydaş kurumlarca çalışmaların yapılması.

OTURUMLAR

- ✓ **BİRİNCİ GÜN-BİRİNCİ OTURUM (29 Ocak 2018)**
- ✓ **GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER VE PLANLANAN ÇALIŞMALAR-KURUMLAR**

Proje Sunumu (TMHİDB Şb. Md. Salih DEMİREL - Proje OGM Sorumlusu)-(2017 yılı gerçekleştirme -2018 yılı program): (Sunum yapıldı).

TRGM Çalışmaları (Mühendis Necati SALMAN – Proje TRGM Odak Noktası) (2017 yılı gerçekleştirme-2018 yılı program): (Sunum yapıldı).

Salih DEMİREL (TMHİDB Şb. Md-Proje OGM Sorumlusu): Geçen yılda bunu konuşmuştuk. Tamam, gerçekleştirmeler var ama izleyicilerin daha iyi anlayabilmesi için programa karşılık gerçekleştirmelerin konulması daha iyi olurdu.

2018 bütçesine uyulması gerekir, buna önem verelim.

Yine geçen yıl konuşulmuştu münavebeli otlatma ile ilgili bir gelişme oldu mu?

Necati SALMAN (TRGM Odak Noktası): Sade olsun diye programları koymadım, elimde var gösterebilirim.

Mera başka bir dairenin konusu, sanırım onlar daha iyi cevap verecektir.

Erzurum Tarım İl Müdürlüğü: Münavebe programı mera şubesi tarafından hazırlanır, ilan edilir. Köylüler tarafından uyulur.

✓ **BİRİNCİ GÜN-İKİNCİ OTURUM**

✓ **BÖLGE SUNUMLARI**

✓ **BAYBURT**

- **Trabzon (Bayburt) Orman Bölge Müdürlüğü:**

Abdülbaki EKİCİ (Orman Bölge Md. Yrd.): (Sunum yapıldı).

Salih DEMİREL(TMHİDB Şb. Md-Proje OGM Sorumlusu): Dron görüntülerinizi gördüm. Çok beğendim. Bunlar bizim elimizde yok, tesadüfen gördüm. Bunları bize de gönderin, sunumlarda kullanmak isteriz.

Abdülbaki EKİCİ (Orman Bölge Md. Yrd.): Göndeririz.

İbrahim YÜZER (OGM-Ağaçlandırma Daire Bşk.): Güneş enerjili su ısıtma sistemi programları neden gerçekleşmedi, talep mi yoktu?

Abdülbaki EKİCİ (Orman Bölge Md. Yrd.): Evet talep yoktu, başka faaliyetlere kaydırıldı.

- **Bayburt İl Tarım Müdürlüğü:**

Kürşad YILDIZ (Bayburt İl Tarım Müdürlüğü Temsilcisi): (Sunum yapıldı).

Salim SİĞİRCİ (OGM-Fidanlık Daire Bşk.): Fidanları piyasadan mı alıyorsunuz yoksa kendiniz mi üretiyorsunuz?

Kürşad YILDIZ (Bayburt İl Tarım Müdürlüğü Temsilcisi): Piyasadan.

Salih DEMİREL(TMHİDB Şb. Md-Proje OGM Sorumlusu): Meyve bahçesi kurduktan sonra belli aralıklarda kontrolünü yapıyor musunuz?

Kürşad YILDIZ (Bayburt İl Tarım Müdürlüğü Temsilcisi): Ciddi olarak takiplerini yaptık. 105 taneden 89'u tam olarak duruyor. Diğerlerinin yarısında kuruma var. Bu seneki bütçemizden tamamlayacağız.

- **Bayburt İl Özel İdaresi:**

Abdulkadir OSMANOĞULLARI (Bayburt İl Özel İdaresi temsilcisi): (Sunum yapıldı).

İbrahim YÜZER (OGM-Ağaçlandırma Daire Bşk.): Proje köylerindeki köylülerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor mu?

Abdulkadir OSMANOĞULLARI (Bayburt İl Özel İdaresi temsilcisi): Tamamı değil, çünkü parça parça yapılıyor, Proje boyunca %90 ı tamamlanmış olacaktır.

✓ **BİRİNCİ GÜN-ÜÇÜNCÜ OTURUM**

✓ **ERZURUM**

- **Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü:**

Zekeriya BEYAZLI (Erzurum Orman Bölge Md. Yrd.-İl Proje Uygulama Birimi Koordinatörü): (Sunum yapıldı).

Salih DEMİREL(TMHDİB Şb. Md-Proje OGM Sorumlusu): Saha ile ilgili görüntüleri tekrar söylüyorum almak istiyorum. Mutlaka bize de gönderin.

Zekeriya BEYAZLI (Erzurum Orman Bölge Md. Yrd.-İl Proje Uygulama Birimi Koordinatörü): Son şeklini verip gönderirim.

Fahri Onur ERTEM (İspir ATM Şefi), Yusuf AVŞAR (Tortum ATM Şefi) ve Mücahit AKPINAR (Oltu ATM Şefi) sunum yaptı.

İbrahim BİROĞLU(DSİ Proje Sorumlusu): Kuru duvar eşiklerin bazıları harçlı yapılmış, hesap yapıldı mı?

Mücahit AKPINAR (Oltu ATM Şefi): Teknik şartlara uygun yapılıyor.

İbrahim YÜZER (OGM-Ağaçlandırma Daire Bşk.): Bazı yerlerde çalışmak gerçekten çok zordur. Bu durum Yusufeli'nde de var. Yamaçlardaki oyuntularda kuru duvar eşikler var. Ekskavatör ve işçi gücü ile çalışmanın amacı erozyonla mücadele olduğuna göre buralarda bitkilendirme çalışması da yapılırsa daha iyi olur. Yamaç ıslahı şeklinde tedbir alınmıyorsa o zaman diğer çalışmalara geçilir. Buna öncelik verelim.

Mücahit AKPINAR (Oltu ATM Şefi): Mülkiyetten dolayı bazen yamaçlarda çalışma yapamıyoruz.

Cemil ÜN (Proje Süpervizör): Köylüler hayvan otlatıyorlar diye istemiyorlar. Galvanizli kafes tel eşik için de hayvanların ayaklarına takılıyor diye izin vermiyorlar.

DSİ : Yamaç ıslahı OGM, mecra ıslahı DSİ tarafından yapılıyor. Her ikisi bir arada yapılırsa daha sağlıklı oluyor. Dik sarp yamaçlarda sadece teraslama yapılırsa çalı formunu oraya getirmemiz gerekiyor.

Erkan İSPİRLİ (Havza Yönetimi Uzmanı): Projede toprak muhafaza çalışmaları normal ve bozuk baltalık ormanlar, ağaçsız orman toprağı ve erozyonun meydana geldiği ileri derece bozuk meralar için öngörülmüş. Bu mera alanlarında yamaçlarda çalışma yapılmasında böyle mülkiyet sorunları olabiliyor. Yamaç ıslahı amacıyla teraslama, çizgi ot ekimi, tohum ekimi ve fidan dikimi gibi faaliyetlerin yapılması planlarda yer almakta ve uygulanmaktadır.

İbrahim BİROĞLU(DSİ Sorumlusu): Buralar çok zor alanlar. Erozyon kontrol çalışmaları çok kolay anlatılabilir. Diğer konular hakkında bilgileri olmayanlara anlatılması için dron çekimleri ve paylaşımları çok önemlidir.

- **Erzurum DSİ Bölge Müdürlüğü:**

Mustafa KANDEMİR (DSİ 8 Bölge Erzurum Temsilcisi): (Sunum yapıldı)

İbrahim BİROĞLU(DSİ Sorumlusu): 45 milyon keşif bedeli, kırım oluyor. Bu ancak yıl sonunda belli olabiliyor. DSİ kendi bütçesinden karşılıyor.

Erzurum Tarım İl Müdürlüğü: Tortum Kuzey'den bir köye bir kanal yapılmış. DSİ' nin yaptığını düşünüyorum. Ölçülere bakılırsa ilerde burada bir tıkanma yapacaktır. Yapılırken hidroloji hesabı düşünülüyor mu? Sel durumunda problem yaratacaktır.

Mustafa KANDEMİR (DSİ 8 Bölge Erzurum Temsilcisi): Taşkın koruma seddi var. Hidrolojik hesaplar yapılıyor. Ayrıca beton olduğu için sorun olmaz. Pürüzlülük yok. Hızla akıyor, tedbir alındı.

- **Erzurum Tarım İl Müdürlüğü:**

Orhan KAYA (Erzurum Tarım İl Müdürlüğü Temsilcisi): (Sunum yapıldı).

Cemil ÜN (Proje Süpervizör): Öncelikle şunu belirteyim. Köylü eğitimi için SÜTAŞ' a yaptığımız gezide katılım az oldu. Talep az oldu. Bu işe harcanan emek ve maliyetin amacına ulaşmasını isterdik. Organizasyonu iyi yapalım, net katılım sayısı belirleyelim. Özellikle Artvin' de Şavşat'tan bir kişi katıldı. Sıkıntı yaşandı.

Saliha AKBAŞ (TRGM Proje Sorumlusu): Bu yılın programı aceleye geldi. Yıllardır aynı sorunlar yaşanıyor. Çiftçiler akşamdan sabaha fikir değiştiriyor. Karı-koca katılım daha motive ediyor. Ayrıca hayvanlarla ilgilenenlerin katılması daha iyi oluyor.

✓ **BİRİNCİ GÜN-DÖRDÜNCÜ OTURUM**

✓ **ARTVİN**

- **Artvin Orman Bölge Müdürlüğü**

Muammer TİZİ (Artvin Orman Bölge Md. Yrd.-İl Proje Uygulama Birimi Koordinatörü): (Sunum yapıldı).

İbrahim YÜZER (OGM-Ağaçlandırma Daire Bşk.): 20 milyon TL para harcadık dediniz. Sabahki oturumda da GTHB' nin yaptıklarını gördük. 3-4 yıldır çalışıyorsunuz. Önümüzdeki yıl bir izleme-değerlendirme kısmı görelim. Örneğin; Seracılıkta kişi başı gelir artışı gibi. Geri dönüşleri alalım, faydaya yönelik kısımlarını görelim.

Muammer TİZİ (Artvin Orman Bölge Md. Yrd.-İl Proje Uygulama Birimi Koordinatörü): Var elimizde, seneye de yaparız.

Saliha AKBAŞ (TRGM Proje Sorumlusu): Projenin ön gördüğü faaliyet sadece faaliyet bazında kalıyor. Biz fidan dağıtımı değil de bahçe kurulmasının daha faydalı olacağını söyledik. Dolayısıyla bahçeye dönüşünce bu ticari boyut kazanıyor. Arkadaşlar bunların kontrolünü yapabiliyor. ORKÖY çalışmalarında seracılık için bize bilgi verirlerse yardımcı oluruz.

- **Artvin TRGM (Ufuk ÇELİK-TRGM Proje Sorumlusu): Sunum yapıldı.**
- **Artvin İl Özel İdaresi (Osman PAÇACI-Sulama Uzmanı): Sunum yapıldı.**

Planlamada ne kadarlık alan sulamaya açıldı?

Osman PAÇACI-Sulama Uzmanı: Erzurum'da 22 köy dışında hemen hepsi, Bayburt'ta 2-3 köy dışında hepsi açıldı. Şu anda %19'u tamamlanmış durumdadır. Planlama yapılırken mevcut suyun tamamı planlanıyor. Bu aşamadan sonra arazideki durumuna göre hesaplanarak uygulanıyor.

Birinci Gün Genel Değerlendirme

İbrahim YÜZER (OGM-Ağaçlandırma Daire Bşk.): 5 yıldır bu projeyi takip ediyorum. 6 yıl buna benzer projelerde çalıştım-Anadolu Su Havzaları. Yöreye çok katkısı var. Bu konuda çalışan arkadaşlar her zaman aynı düşünmeyebilir bu dağıtım konusunda olduğu gibi. Kaynakları doğru yerlere ulaştırmak önemlidir. Hibe olarak verilen şeyler için kontrolü bırakmamak lazım. Geçmişteki projelerde en büyük eksik bu olmuştur. İzleme-değerlendirme yapmak lazım. Mesela, yapılan çalışmalarla taşkınlar ne kadar önlendi gibi. Her proje bitiminde eksiklikler çıkabiliyor.

Muammer TİZİ-Orman Bölge Müdür Yrd.: Yapılan çalışmalarımız için memnuniyeti gösterir videolar çektik.

Salim SİĞİRCİ (OGM-Fidanlık Daire Bşk.): Bedava fidan dağıtımı her zaman faydalı olmadı. Bunu bırakmalıyız. Biraz para verecek o zaman emek verip değer biliniyor.

İbrahim YÜZER (OGM-Ağaçlandırma Daire Bşk.): Talepler çok oluyor. Mesela, Ceviz Eylem Planı çok fidan istendi, verildi, sonuç ne oldu biliyoruz. Tek tek talep eden vatandaşın ne kadar arazisi var tespit edilip ona göre dağıtım yapılmalıdır.

Mevlüt DÜZGÜN (Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı): Bu projede her faaliyetle ilgili bu faaliyetten yararlanacak kişi sayıları, hesapları ve yüzdeleri var. Vatandaş bunun alt yapısını kendi hazırladı. Proje vatandaş katkısını da ön görmüş, dolayısıyla tamamen bedava değil.

Yuko AKIYAMA (JİCA Türkiye Ofisi Proje Danışmanı): Çalışmaya davet için çok teşekkür ediyoruz. JİCA Türkiye Ofisi Başkanı ve Başkan Yardımcısı çalışmaya katılmadılar ancak tüm katılımcılara selamlarını iletiler. Proje çalışmalarını yerinde görmek amacıyla ilkbaharda arazi ziyareti yapmak istiyoruz.

✓ İKİNCİ GÜN-BEŞİNCİ OTURUM

İzleme-Değerlendirme Çalışmaları **İzleme ve Değerlendirme Sistemi, Toprak Ve Bitki Örtüsü İzleme**

Prof. Dr. Aydın TÜFEKÇİOĞLU: (Sunum yapıldı)

Muammer TİZİ-Orman Bölge Müdür Yrd.: Elinizde ilk değerler vardır. Final raporu da hazırlanacak. Baz değerleriniz nedir?

Prof. Dr. Aydın TÜFEKÇİOĞLU: 420 noktadaki artışları baz alacağız. 2013-2018 verilerini karşılaştıracağız. % 20 lik bir artış varsa bu başarı sayılacaktır.

Erkan İSPİRLİ (Havza Yönetimi Uzmanı): Yusufeli MH' sında sadece Kılıçkaya mı alındı?

Prof. Dr. Aydın TÜFEKÇİOĞLU: Tüm MH'da çalışıldı. Kılıçkaya'yı öne çıkarmak istedik.

Sosyo-ekonomik İzleme ve Değerlendirme

Prof. Dr. Atakan ÖZTÜRK: (Sunum yapıldı)

Mustafa KANDEMİR (DSİ 8. Bölge Temsilcisi): MH'lardaki hane başına düşen sulama alanlarının olduğunu ve bazılarının sorunlu olduğunu söylediniz. Bu önceden mi yoksa proje uygulamalarından sonra mı?

Prof. Dr. Atakan ÖZTÜRK: 9 dönüm sulama hattıyla gelen. Proje kapsamında olanlar. Hanelerden alınan bilgilerdir. Mesela, köyün birinde arazi için getirilen su sisteminde büyük vanalardan şikâyet edildi, yaşlı biri bunu açamaz diye.

İbrahim YÜZER (OGM-Ağaçlandırma Daire Bşk.): İki şey dikkatimi çekti: 2.000 TL gideri olanın 2.014 TL geliri görünüyor. Aylık ortalama geliri var mı, sabit geliri var mı?

Prof. Dr. Atakan ÖZTÜRK: Hem mevcut durum hem de ara izlemelerde farklı yıllarda olduğu için oransal izlemeler yaptık. Başlangıç çalışması, mevcut duruma yönelik değerler 12 MH'nin ortalamasıdır. Emekli, yaşlılık maaşı var, bunlar sabit gelir oluyor. Veliköy MH'si halkı gibi emekli maaşı yüksek olanlar var.

Uğur TÜFEKÇİOĞLU (TMHİDB-Mera Şb. Md.): Yöresel kalkınmaya hizmet edilen bir yerde %40'a varan bir memnuniyetsizlik sorunu beni tedirgin etti. Geleneksel yaşam tarzı etkili tabii ama bu konunun masaya yatırılması lazım diye düşünüyorum.

Prof. Dr. Atakan ÖZTÜRK: Daimi ve geçici nüfuz bunda etkili. Kadınlarla yapılan görüşmede şu ortaya çıktı: Memnuniyetsiz olanlar daha çok gelir seviyesi yüksek olan kişiler. Çünkü beklentileri yüksek veya sürekli orada yaşamıyorlar. Bu nedenle gelir getirici faaliyetler için daimi ikamet edenlere öncelik verilmesi projenin çıktılarını açısından daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem ama üzerinde düşünülmesi gerekir.

Toprak Erozyonu İzleme ve Değerlendirme

Yrd. Doç. Dr. Mustafa TÜFEKÇİOĞLU: (Sunum yapıldı)

Uğur TÜFEKÇİOĞLU (TMHİDB-Mera Şb. Md.): Uzundere ve Tortum Kuzey'de neden artış var, modellemede bir sorun mu var?

Yrd. Doç. Dr. Mustafa TÜFEKÇİOĞLU: Modellemenin uygulanmasında bir sıkıntı olabilir. Bunları yaparken elimizde şimdiki veriler yoktu. k ve r faktörü güncellendi. Modellemede gerçek duruma çok yakın tutulmalıdır. Bu alanlar, bitki örtüsünün olmadığı ve çok dik yamaçlar yani bitkiyle kaplı alanların en düşük olduğu yerlerdir.

İbrahim BİROĞLU(DSİ Sorumlusu): Katkı anlamında bir şey söylemek isterim. Bu modellemelerin ölçümlerle ve istasyon verileriyle desteklenmesi daha sağlıklı sonuçlar verecektir. Bu önemlidir.

Yrd. Doç. Dr. Mustafa TÜFEKÇİOĞLU: Bu konuda fazlaca bilgi kirliliği de var. Bu alana en uygun modellemeyi seçmek gerekiyor. Bunların arazi verileriyle desteklenmesi de şart tabii ki. Kendi ölçümlerimizle ilgili hiç sorun yok. Çünkü yöresel anlamda da farklılıklar var. Ülke bazında, havza bazında, mikrohavza bazında bile farklılıklar var.

CBS-Erozyon Risk Haritaları Sonuçları

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAVUZ (Sunum yapıldı)

✓ İKİNCİ GÜN-ALTINCI OTURUM

Mikrohavza Plan Uygulamaları

Erkan İSPİRLİ (Havza Yönetimi Uzmanı): (Sunum yapıldı)

Uğur TÜFEKÇİOĞLU (TMHİDB-Mera Şb. Md.): Mera da çalışmalar yapılıyor. Orman içi orman dışı ayrımı yapılmadan çalışılmasından yanayım. Hayvancılığın gelişmesi için ortak çalışmanın yapılması gerekir.

Erkan İSPİRLİ (Havza Yönetimi Uzmanı): Buradaki ayırım projeden kaynaklanıyor. Projede ıslah çalışmalarının orman içi meralarda OGM, orman dışı meralarda TRGM tarafından yapılması öngörülmüştür. Ayrıca, hayvan barınağı yapılması OGM-ÇEM Birim Fiyat Cetvelleri'nde yer almaktadır.

Mevlüt DÜZGÜN (Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı): (Sunum yapıldı)

Osman PAÇACI (Sulama Uzmanı): (Sunum yapıldı)

✓ **İKİNCİ GÜN ÖĞLEDEN SONRA**

2018 Yılı Programları

ERZURUM 2018 Programı-Genel Değerlendirme

-OGM

- Toprak Muhafaza, Bozuk Ormanların Rehabilitasyonu ve Mera ıslahı Çalışmaları

- ✓ Toprak muhafaza programının dağılımı Tortum Kuzey MH'nda 300 Ha, Uzundere MH'nda 400 Ha. ve İspir Kuzey MH'nda 100 Ha. olacak ve tablolar buna göre düzeltililecek.
- ✓ 2018 yılında Oltu MH'nda 50 ha, İspir MH'nda 50 ha ve İspir Kuzy MH'nda 50 ha mera ıslahı (orman içi) çalışması yapılacak.

- ORKÖY Daire Başkanlığından ilave faaliyetler için onay alınacak.

-Birimlerimiz satınalmaya çıkmadan önce ihale dokümanlarına konulması kaydı ile Kamu İhale Kanunda sözleşmelerde %20 iş artışı imkanı bulunmaktadır. Birimlerimiz yapılan satınalma uygansa sözleşmenin ilgili maddesine ihaleye çıkmadan önce bu artışı koyabilir, gerekir duyarlarsa kullanabilirler. Ancak ihaleye çıktıktan dokümanlara konulmadı ise sonradan bu artış yapılamaz.

-TRGM

- ✓ Proje köyleri için belirlenen faaliyetlerin bitirilmesi, boşlukların tamamlanması ve proje müdürlüğüne bildirilmesi kaydıyla 7 MH'ya faaliyetler kaydırılabilir.
- ✓ Demonstrasyon konusunda başka finans kaynaklı projelerden bu köyleri kültür ve istiridyemantarcılığı konusunda da faydalandırılacaktır.
- ✓ Makine alımı mesela ceviz toplama makinası alımı talepleri yeniden gündeme geldi.
- ✓ Yeni faaliyetler demonstrasyon başlığı altında değerlendirilebilir.

Mustafa KANDEMİR (Erzurum 8. Bölge-DSİ Sorumlusu)(2018 program sunusu yaptı)

✓ **ÜÇÜNCÜ GÜN**

ARTVIN 2018 Programı-Genel Değerlendirme

-OGM

Muammer TİZİ-Orman Bölge Müdür Yrd.: Mera ıslahı programı verilmemiş bu sene. 50.000 TL maliyetli bir mera ıslahı talebi var, onu yapacağız. Yavuzköy' de talep varsa ona göre arttıralım. Mülkiyet problemi yoksa burayı da katıp yapalım. 970 ha 1020 ha olur. 50.000 TL maliyet içinde başka faaliyette var.

300.000 TL maliyet istinat duvarı için ayırdık. Trafo gerekli. Özel bütçeden program verilmişti. İsterseniz proje bütçesinden yapalım.

Ayrıca Temmuz-Ağustos döneminde Arıcılar Birliği 50 ünite-1000 arılı kovan, Mayıs döneminde ise 15 ünite 300 arılı kovan verebileceğini söylemişti. Proje kapsamında Veliköy hariç arı istemiyorlar, sadece arı satıcıları istiyor. Yani programa göre belirtilen 105 ünite mümkün değil. Kovan hariç 100

TL, Mayıs'ta 1100 TL deniyor. Talep olmuştu ama şimdi karşılayamıyoruz. Benim önerim başka alana kaydıralım. 2 adet arı keki makinesi yine gündeme geldi ama sıkıntı var.

Salih DEMİREL (TMHİDB Şb. Md-Proje OGM Sorumlusu): İlgili daire olumsuz cevap verdi, tekrar gündeme alamayız, yine olumsuz olacaktır.

Sibel GÜRSOY (ORKÖY Şube Md.): Bal konusunda Camili izole bölge olduğu için dışarıdan arı alımı yok. Bal üretimi olması için Mayıs sonu olmalı. Arıcılar Birliği kovansız 1200-1500 arı verebiliriz dedi. Camili de 400 adet dam örtüsü talebi var ayrıca.

Cemil ÜN (Proje Süpervizörü): Bulabilecekleri arı miktarı az ise yapacak bir şey yok. Bu faaliyetten artacağı tahmin edilen miktar diğer faaliyetlere kaydırılabilir. İlgili Daire tamam dedikten sonra yazında verilebilir. İlgili Daire program değişikliğini kabul ederse biz de kabul ederiz. Bildiğiniz gibi, ilave ödenek gerektiren program değişiklikleri Bakan onayına sunuluyor. Artvin ORKÖY programında "Güneş enerjili su ısıtma sistemi" yok belki faaliyet buraya kaydırılabilir.

Akın AL (Trabzon OBM, ORKÖY Şube Müdürlüğü): İzole bölge sadece Camili için değil tüm Artvin için geçerli. Arı sütü üretimi de değerlendirilebilir. Gelir kaynağı olur. Talep belirleyelim. Bal ormanı ve arı sütü arasında ilişki var. Projemizi sunarız. Ayrıca maliyetini de belirleriz.

-TRGM

Ufuk ÇELİK (TRGM Proje Sorumlusu): Sunum yapıldı.

Cemil ÜN (Proje Süpervizörü): Arkadaşlar, bu yıl ödenek artış durumuna göre Mikrohavza içinde olup ta proje faaliyeti olmayan köylerde ön tespit yapmanızı istemiştik. Artvin OBM'nin ve TGM yetkililerinin dediği gibi proje kapsamı dışındaki köylerden baskı olacaktır ancak mikro havzalar ve köyler belli. Bu konu dışına çıkılmayacağını bir kez daha hatırlatmak isterim. Ayrıca üç Bölge Müdürlüğünün ilave 4x4 araç talebi var, ancak Kalkınma Bakanlığı ne verirse o, birer tane verdi, onunla yetineceksiniz.

Salim SİĞİRCİ (OGM-Fidanlık Daire Bşk.): Fidanlıklar içinde en küçük alana sahip olan Artvin fidanlığımız. Bize dar alanda daha fazla fidan üretimi için teknikler lazım. JICA' dan bu anlamda bir uzman grup talep ediyoruz. Teknik anlamda destek almamız lazım. Japon bahçe sanatından faydalanalım, Artvin bunun için güzel bir başlangıç olacaktır.

Cemil ÜN (Proje Süpervizör): Bu yıl için yurt dışı eğitimleri planlanıyor. JICA onay verdi. 2018-2019 de bunun için bütçe ayrıldı.

BAYBURT 2018 Programı-Genel Değerlendirme

-OGM

Salim SİĞİRCİ (OGM-Fidanlık Daire Bşk.): Bazı taleplerimiz olacak: Bunlar en geri kalmış fidanlıklarımız. Bayburt toparlandı biraz. Az zaman kaldı, değerlendirmemiz lazım. Poşet doldurma makinaları oluyormuş projeden değerlendirelim derim.

Yaşar ARISOY (ATM Şefi): Sahada çalışılacak alan bulamıyoruz artık. Programda hem alan hem ödenek çok görünüyor. Bakıma kaydırmak zorunda kalacağız.

Cemil ÜN (Proje Süpervizör): Tarımla birlikte çalışılacak alanların tespit edilmesi gerekir. Proje yönetimine ve ilgili Birime bilgi verdikten sonra bu faaliyetler proje mikro havzalarındaki diğer köylere kaydırılabilir. ORKÖY çalışmalarına kaydırılabilir.

Erkan İSPİRLİ (Havza Yönetimi Uzmanı): Bunlar 2018 yılında yapılabilecek ilave faaliyetler kapsamında sizler tarafından Temmuz ayında bildirilen rakamlar. Faaliyet yapılabilecek alanlar tekrar değerlendirilebilir.

-TRGM

Kürşat YILDIZ (Bayburt İl Tarım Müdürlüğü Temsilcisi): (Sunum yapıldı): Kovan atölyesi ORKÖY Daire Başkanlığı tarafından reddedildi. Çok üzüldük. Bizim ödeneğimiz çok kısıtlı, araç alamıyoruz, çokta ihtiyacımız var. Aslandede Köyünde sera yapmak istiyoruz. Birlikte çalışmalar yaparak bu işleri yapabiliriz. Çadır ağlarının yapılmasını istiyoruz, reddedildi ama tekrar değerlendirilsin istiyoruz.

Cemil ÜN (Proje Süpervizör): Bu teklifleri tekrar ilgili birime götüreceğiz.

Salih DEMİREL(TMHDİB Şb. Md-Proje OGM Sorumlusu): Bu taleplerin reddedilme nedenleri tüzel kişiliklere verilmesi konusu olduğu içindir. Buna alternatif getirebilirsiniz. Kooperatif veya şahıslar üzerinden yapılabilirliği araştırılarak talep yenilenebilir. Belirli şartlarda taleplerinizi güncelleyebilirsiniz bu talepler tekrar değerlendirilebilir.

Kürşat YILDIZ (Bayburt İl Tarım Müdürlüğü Temsilcisi): Bu şartlarda kabul edilebilirse biz güncelleriz.

-SULAMA

İhale aşamasında bir köy ve bir mahalle kaldı. 1-2 ay içerisinde ihaleye çıkarılır. Geçen seneden 2 köyün eksik kalan kısımları var, onlar tamamlanacaktır.

GENEL DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER

Kürşat YILDIZ (Bayburt İl Tarım Müdürlüğü Temsilcisi): Projede son iki yıldır çok güzel çalışmalar oldu. Herkesin emeğine sağlık.

Uğur TÜFEKÇİOĞLU (TMHDİB-Mera Şb. Md.): Çalıştandan çok etkilendim. Ormancılıkla ilgili faaliyetleri zaten biliyoruz, diğer çalışmalardan da çok etkilendim. Emeği geçenlerin eline sağlık.

Zekeriya BEYAZLI (Erzurum Orman Bölge Md. Yrd.-İl Proje Uygulama Birimi Koordinatörü): En güzel şey bir arada olmak. Yapılan çalışmalar, salon çok güzeldi. Faydalanıcılardan, yüklenicilerden de buraya katılım olsaydı ekşimizi faydamızı daha somut görebilirdik.

Mevlüt DÜZGÜN (Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı): ORKÖY Daire Başkanlığından da yetkili olmalıydı. Müzakereler sonraya bırakıldı bu yüzden, zaman alıcı bir şey bu. Doğru olduğuna inanılan taleplerin ısrarı gerekir. Faaliyetlerin köy bazında değerlendirilmesi ile ilgili oldukça detaylı bir tablo hazırlıyorum. Faydalanıcıların dökümü için çok faydalı olacağına inanıyorum.

Salih DEMİREL(TMHDİB Şb. Md-Proje OGM Sorumlusu): Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. ORKÖY Dairesinden katılım olmamasının nedeni bu Dairemizin kendi projeleri olan GEF-5 Projesi eğitiminin Antalya'da aynı tarihlere denk gelmesi. Başkan ve İsmail TUGAY Bey' de bu toplantıda. Bu projeye katılan kişinin proje hakkında bilgisi olması gerekirdi. ORKÖY Daire Başkanımız da bu yüzden başka bir personel görevlendirmede. Birkaç talep ve bilgilendirmelerim olacak:

- ✓ İl Uygulama Birimleri olarak yaptığınız toplantı tutanaklarının mutlaka tarafımıza iletilmesini istiyoruz.
- ✓ Faaliyet Takip Sistemine veri girişinde, sizler tarafından şu hata bazen yapılabiliyor. Veri girişlerinde birimlere dikkat etmeliyiz. 2017 yılında ha bazında program ve gerçekleştirmeler girilmiş, birimi adet olan faaliyetler ise açıklama kısmında belirtilmişti. Ancak bazen sizler veri girişinde birimi adet olan faaliyetlerde gerçekleştirme kısmında veri girdiğinizde, hektar ve adet verilerini sistem aynı sütunda genel toplamda aldığından yanlışlığa sebep oluyordu. Bu durum 2017 yılı sonunda tarafımdan tekrardan düzeltilmiştir. Buradan hareketle 2018 programının adet ve ha olarak ayrı ayrı veri girişleri yapılmıştır. 2018 veri girişlerini ha ve adet olarak girebilirsiniz, ancak sorgulama yaparken sistemin sağ üst köşesinde bulunan adet, ha vb.

toplam alabiliyoruz. Hektar girilenler için hektarı, adet girilenler için adeti tıkladığımızda karşınıza o toplam gelecek.

- ✓ Biz, Proje Yönetim Birimi olarak problemleri aşmak için çok gayret ediyoruz.
- ✓ Yurt dışı programlarını bu sene düzenliyoruz.
- ✓ Tüm sunumları alabilirsiniz.

Necati SALMAN (TRGM Proje Odak Noktası): Hedeflere 2017 yılı sonu itibariyle ulaşılmış olması çok önemli. Eksiklerimizi tamamlayacağız. MH içindeki yeni köylerin ilave edilmesine ilişkin çalışmaları yapıp göndereceğiz. Koordineli çalışmayı biz de destekliyoruz. Özverili çalışmalar takdire şayan. Her şey için teşekkürler.

Temel ASLAN (Proje Olur Tarım Uygulama Sorumlusu): Proje taşrada kamu ile vatandaşlar arasında sıcak ilişkiler kurulmasına, işbirliğinin geliştirilmesine çok önemli katkılar sağlamaktadır. Devamının olmasını temenni ediyorum.

Prof. Dr. Aydın TÜFEKÇİOĞLU: Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çalıştay çok güzel ve verimliydi. Proje başlangıcında herkesin bazı tereddütleri vardı. Şimdi herkes yaptığı işten emin, sahiplenme var, başarı var. İyi bir iş ortaya çıktı. Yurt dışından gelecek insanlara da gösterebileceğimiz çok güzel çalışmalar oldu.

Yuko AKİYAMA (JICA Türkiye Ofisi Proje Danışmanı): Verilen emekleri gördük. JICA açısından herhangi bir sorunumuz yok. Faaliyetlerin kaydı olsun (Fotoğraf, video, istatistik, tutanak vs.). Geriye bakınca çok net cevaplar alınabilir böylece. Faaliyetlerin uygulanmasından sonra bakım ve sürdürülebilirlik çok önemlidir. Sağlıklı ödemeler için zamanlama ve hatasız olması gerekmektedir. İşbirliği için çok teşekkürler.

Salim SİĞİRCİ (OGM-Fidanlık Daire Bşk.): Bütün kurumlara teşekkürler. Arazi bozulumu fakirlik ile ilgili. Çözüm burada. Proje de böyle köylerde uygulanmış. İzleme değerlendirme anket sorularına bazı ilaveler yapılabilir mi, örneğin “Önümüzdeki beş yılda göç etmeyi düşünüyor musunuz?” gibi.

Salih DEMİREL (TMHİDB Şb. Md-Proje OGM Sorumlusu): Anket sorularının daha profesyonel seçilmesi gerekir. Bal konusunda üretimi arttırıcı çalışmalar yapılmalıdır.

Ek-5: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Çalıştay kararları bilgilendirme emaili

Değerli Arkadaşlar,

Şubat ayı başında verimli bir çalıştay geçirmiştik. Hepinize şahsım ve proje yönetim, birimi adına tekrar teşekkür ediyorum. Mardin olunca, acaba arkadaşlarımız memnun kalır mı dedik, herhalde genel olarak arkadaşlarımız memnun oldu. Bu konuda bizi yönlendiren Bilal Beye teşekkür ediyoruz.

Çalıştayda gündeme gelen ve proje paydaşlarımız tarafından **aşağıda belirtilen sürelerde gönderilmesi kararlaştırılan** bazı konular;

1- Öncelikle Artvin, Trabzon (Bayburt) ve Erzurum Orman Bölge Müdürlükleri faaliyetleri ile ilgili 2017 yılında 2018 yılı bütçesi hazırlanırken gönderilen programlarınızda bir değişiklik öngörülüyor ise bunun ivedilikle onay için ilgili birime ve proje yönetimine gönderilmesi (Erzurum Orköy gönderdi uygun görüş verildi, varsa diğerlerinin bir an önce göndermesi)

2- Artvin, Trabzon (Bayburt) ve Erzurum Orman Bölge Müdürlükleri faaliyetlerle ilgili satınalma vb. işlerin ilk altı ay içerisinde tamamlanması, varsa kalacağı tahmin edilen ödeneklerin yıl içinde başka çalışmalar için kullanımın sağlanması,

3- 2.maddede belirtilen konuya hazırlıklı olmak açısından özellikle Erzurum ve Bayburt'ta mikrohavza sınırları içerisinde kalan ancak proje faaliyeti uygulanmayan köylerde ormancılık çalışmaları (erozyon kontrolü, ORKÖY) ve Tarım (gelir getirici faaliyetler) açısından (Örneğin; Bayburt Masat MH- Gümüşsu, Bayburt-Taht MH-Salkımsu, Erenli, Dikmetaş, Aslandede, vb., Erzurum Olur MH- Yukarı karacasu, Ürünlü, Aşağı Çayırılı, Yukarı Çayırılı vb., Şenkaya MH- Gözebaşı, Oyuktaş, Esenyurt, vb.)

- Yapılabilecek çalışmaların tespit edilerek bunların uygun görüş için ilgili birime ve proje yönetimine gönderilmesi,

- Bu tespit yapılırken proje önceliği olan erozyon kontrol çalışmalarının o köyde var olup olmadığına bakılması, var ise ve faaliyet yapılabilecekse Tarım ve ORKÖY açısından gelir getirici faaliyetlerinin tespitinin yapılması,

4- DSİ tarafından sulama için yapılan çalışmaların ayrıntısının iki hafta içerisinde gönderilmesi, (Erzurum DSİ Mustafa Kabdemir tarafından gönderilmiştir. Detaylar değişikçe gönderilmeye devam edilecektir.)

5- TRGM faaliyetlerinin gerçekleştirmelerinin özellikle 2017 yılı detaylarının iller ve faaliyetler bazında kesinleştirilmesi, 2016 ve önceki yıllardaki Çoruh Muhasebe sistemi ile TRGM arasındaki farklılıkların giderilmesi ve üç hafta içerisinde gönderilmesi,

6- 2018 yılı programı kapsamında yapılacak çalışmaların (TM, BOR, Mera tesis, ORKÖY, Tarım) yersel dağılımlarının gönderilmesi

7- Fidanlıkların iyileştirilmesi kapsamında Bayburta 1.000.000 Artvin için 300.000 TL ödenek konulmuştu. Ancak çalıştay sonrası ilgili illerin ziyaret edilerek fidanlılar için yapılması gerekenlerin tespiti ile bir maliyet çıkarılması gündeme gelmişti. (ayşe Toptan Hanım) Bu konudaki çalışmanın bir an önce yapılarak varsa ilave ödenek talebinin ve ödenek değişikliklerinin istenmesi,

Yukarıdaki konularda bilgi beklediğimiz arkadaşlarımızın **ivedilikle** bu bilgileri göndermelerini istirham ediyoruz. Gönderen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İyi günler... İyi çalışmalar...

Saygılarımla...

Cemil ÜN

Çoruh NHRP Süpervizörü

Ek-6: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 2018 yılı programı yazışmaları

SAYI:

/03/2018

KONU: Çoruh NHRP 2018 Yatırım Programı

DAĞITIM YERLERİNE

Genel Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde yürütülmekte olan “Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi” 2018 yılı Yatırım Programı ve yersel dağılımları; uygulama birimleri ile yapılan görüşmeler, elektronik ortamda yapılan yazışmalar ve en son Şubat 2018’de Mardin’de yapılan “Katılımcı ve Entegre Havza Islahı Eğitim ve Çalıştay”nda yapılan değerlendirmeler sonrasında yerel uygulama birimleri ve Bölge Müdürlükleri itibariyle mutabık kalınan hali ile ekte gönderilmektedir. (Ek-1)

2012-2019 yılları arasında uygulanmakta olan Projenin 2019 yılı 31 Ekim itibarı ile tamamlanacaktır. Çalıştayda gündeme geldiği üzere (Ek-2) Proje için ayrılan bütçenin tam ve doğru kullanılabilmesi açısından aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi, ilgili Daire Başkanlıkları ve yerel birimlerle koordineli çalışılması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda;

- 1- 2018 yılı Yatırım Programında yer alan faaliyetlerin (Ek-1), yılı içerisinde gerçekleştirilmesi için tüm tedbirlerin alınması ve programların gerçekleştirilmesi,
- 2- Proje faaliyetlerine ayrılan ödenekler arasında değişiklik, detay faaliyetlerde değişiklik, ilave bütçe vb. taleplerinin ilgili Birim ve Proje Yönetiminden uygunluk onayı almak kaydı ile gerçekleştirilmesi ve varsa değişiklik taleplerinin gönderilmesi,
- 3- Proje faaliyetleri ile ilgili satınalma vb. işlerin ilk altı ay içerisinde tamamlanması, varsa kalacağı tahmin edilen ödeneklerin yıl içinde başka çalışmalar için kullanımının sağlanması,
- 4- 3.madde de belirtilen konuya hazırlıklı olmak açısından özellikle Erzurum ve Bayburt'ta mikrohavza sınırları içerisinde kalan ancak proje faaliyeti uygulanmayan köylerde Ormancılık (Erozyon kontrolü, ORKÖY) ve Tarım (gelir getirici faaliyetler) açısından yapılabilecek çalışmaların tespit edilerek bunların uygun görüş için ilgili birime ve proje yönetimine gönderilmesi, (*Örneğin; Bayburt Masat MH- Gümüşsu, Erzurum Olur MH- Yukarı Karacasu, vb.*) Bu tespit yapılırken proje önceliği olan erozyon kontrol çalışmalarının o köyde var olup olmadığına bakılması, var ise ve faaliyet yapılabilecekse Tarım ve ORKÖY açısından gelir getirici faaliyetlerinin tespitinin yapılması,
- 5- Fidanlıkların iyileştirilmesi kapsamında Bayburt ile Artvin-Ardanuç ve Şavşat fidanlıkları için konulan 2018 yılı ödeneğinin dışında planlanan ilave faaliyetler için ilgili illerin ziyaret edilerek yapılması gerekenlere yönelik tespitlerin yapılması ve varsa ilave ödenek talebinin ve ödenek değişikliklerinin istenmesi,
- 6- Yapılacak çalışmalarla ilgili hazırlanacak hakediş ve diğer dosyalarda gerçekleştirmelerin mikro havza, faaliyet türleri ve proje çalışma alanı kodları bazında verilmesi,
- 7- Gerek Hazine Denetim Raporu ve gerekse OGM Denetim Raporu doğrultusunda Tarım Kredi Kooperatiflerinden alımlar konusunda ORKÖY Daire Başkanlığımızca Bölge Müdürlüklerimize gönderilen 05.01.2017 tarih ve 43500 sayılı talimat doğrultusunda hareket edilmesi,
- 8- Mera Islahı çalışmalarında her ilde (Artvin, Bayburt ve Erzurum) yapılmakta olan örnek saha tesis çalışmalarının tamamlanması,
- 9- GKTE gibi malzeme gerektiren işlerin 6831 sayılı kanununun 40. maddesi kapsamında köylülere yaptırılması halinde, malzemenin idare tarafından temin edilmesi (***böyle durumlarda işin birim fiyatı tespit edilirken malzeme bedeli dahil edilmeyecektir***)

- 10- Oyuntu ıslahı için yapılan eşiklerin memba tarafı taşınan materyalle dolduktan sonra oluşan düzlükte, yatakta akım seksiyonu kadar bir boşluk bırakıldıktan sonra, diğer kısımlara özellikle tesis kanatlarının gerisindeki şevlere yöreye uygun ağaç türlerine ait fidanların dikilmesi ve/veya tohumların ekilmesi.
- 11- Çalışmalara başlanılmadan önce mikrohavza planlarında yer alan koordinatlardan veya uygun noktalardan mevcut durum tespitine yönelik fotoğraf-video çekimleri ile sonrasında aynı noktalardan izlemeye yönelik tekrar çekimlerinin yapılması ve bunların Proje Yönetim Birimine gönderilmesi,
- 12- Ekte verilen çalıştay kararları doğrultusunda Bölge Müdürlüklerinizden istenilen bilgilerin en kısa sürede Proje Yönetim Birimine gönderilmesi,
- 13- Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz üst düzey yöneticileri ile JİCA Türkiye Ofisinden katılımının sağlanması açısından 2017 ve 2018 yılı çalışmalarına yönelik yapılması planlanan toplantı, tören, açılış, vb. faaliyetlerin yeri ve tarihleri konusunda Proje Yönetim Biriminin bilgilendirilmesi hususlarında,

Gereğini rica ederim.

Yusuf ŞAHİN
Genel Müdür a.
Genel Müdür Yardımcısı

EK-1: 2018 yılı Yatırım Programı, yersel dağılımı ve ekleri

1.1: Çoruh NHRP 2018 Ekonomik kod ve daireler itibarı ile dağılım

1.2: Çoruh NHRP 2018 YP Erzurum yersel dağılım

1.3: Çoruh NHRP 2018 YP Bayburt yersel dağılım

1.4: Çoruh NHRP 2018 YP Artvin yersel dağılım

EK-2: Çalıştay Raporu ve ekleri

DAĞITIM:

-Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü

-Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü

-Artvin Orman Bölge Müdürlüğü

SAYI:

/03/2018

KONU: Çoruh NHRP 2018 Yatırım Programı

DAĞITIM YERLERİNE

Genel Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde yürütülmekte olan “Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi” 2018 yılı Yatırım Programı ve yersel dağılımları; uygulama birimleri ile yapılan görüşmeler, elektronik ortamda yapılan yazışmalar ve en son Şubat 2018’de Mardin’de yapılan “Katılımcı ve Entegre Havza Islahı Eğitim ve Çalıştay”nda yapılan değerlendirmeler ve alınan kararlar doğrultusunda yerel uygulama birimleri ve Daire Başkanlıkları itibari ile ekte gönderilmektedir. (Ek-1)

2012-2019 yılları arasında uygulanmakta olan Projenin 2019 yılı 31 Ekim itibarı ile tamamlanacaktır. Çalıştayda gündeme geldiği üzere (Ek-2) Proje için ayrılan bütçenin tam ve doğru kullanılabilmesi açısından aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi ve Daire Başkanlığınızla ilgili konularda yerel birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda;

- 1- 2018 yılı Yatırım Programında yer alan faaliyetlerin (Ek-1), yılı içerisinde gerçekleştirilmesi için tüm tedbirlerin alınması ve programların gerçekleştirilmesi,
- 2- Proje faaliyetleri ile ilgili satınalma vb. işlerin ilk altı ay içerisinde tamamlanması, varsa kalacağı tahmin edilen ödeneklerin yıl içinde başka çalışmalar için kullanımının sağlanması,
- 3- 2.madde de belirtilen konuya hazırlıklı olmak açısından özellikle Erzurum ve Bayburt'ta mikrohavza sınırları içerisinde kalan ancak proje faaliyeti uygulanmayan köylerde Ormancılık (Erozyon kontrolü, ORKÖY) ve Tarım (gelir getirici faaliyetler) açısından yapılabilecek çalışmaların tespit edilmesi ve proje yönetimine gönderilmesi.
- 4- Bu tespit yapılırken proje önceliği olan erozyon kontrol çalışmalarının o köyde var olup olmadığına bakılması, var ise ve uygulanabilecek ise; gelir getirici faaliyetlerinin tespitinin yapılması,
- 5- Fidanlıkların iyileştirilmesi kapsamında Bayburt ile Artvin-Ardanuç ve Şavşat fidanlıkları için konulan 2018 yılı ödeneğin dışında planlanan ilave faaliyetler için ilgili illerin ziyaret edilerek yapılması gerekenlere yönelik tespitlerin yapılması ve varsa ilave ödenek talebinin ve ödenek değişikliklerinin istenmesi,
- 6- Çalışmalara başlanılmadan önce mikrohavza planlarında yer alan koordinatlardan veya uygun noktalardan mevcut durum tespitine yönelik fotoğraf-video çekimleri ile sonrasında aynı noktalardan izlemeye yönelik tekrar çekimlerinin yapılması ve bunların Proje Yönetim Birimine gönderilmesinin sağlanması,
- 7- Ekte verilen çalıştay kararları doğrultusunda Bölge Müdürlüklerinden istenilen bilgilerin en kısa sürede Proje Yönetim Birimine gönderilmesinin sağlanması,
- 8- Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz üst düzey yöneticileri ile JICA Türkiye Ofisinden katılımının sağlanması açısından 2017 ve 2018 yılı çalışmalarına yönelik yapılması planlanan toplantı, tören,

açılış, vb. faaliyetlerin yeri ve tarihleri konusunda Proje Yönetim Biriminin bilgi verilmesinin sağlanması hususlarında,

Gereğini rica ederim.

Yusuf ŞAHİN
Genel Müdür a.
Genel Müdür Yardımcısı

- EK-1: 2018 yılı Yatırım Programı, yersel dağılımı ve ekleri
1.1: Çoruh NHRP 2018 Ekonomik kod ve daireler itibarı ile dağılım
1.2: Çoruh NHRP 2018 YP Erzurum yersel dağılım
1.3: Çoruh NHRP 2018 YP Bayburt yersel dağılım
1.4: Çoruh NHRP 2018 YP Artvin yersel dağılım
EK-2: Çalıştay Raporu ve ekleri

DAĞITIM:

- ORKÖY Dairesi Başkanlığı
- Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı
- Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığı
- Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı
- İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı

ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
(Mart 2018)

| ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|-------|----------------|--------|-------|-----|----------------|---------|-------|-------|----------------|---------|-------|-----|----------------|--------|-------|-------|----------------|
| 2018 YILI YATIRIM PROGRAMI (iç-dış ve toplam bütçe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAALİYET ADI | BİRİM | TOPLAM | | | | ARTVİN | | | | ERZURUM | | | | BAYBURT | | | | MERKEZ | | | |
| | | Miktar | Dış | İç | Tutar (BİN TL) | Miktar | Dış | İç | Tutar (BİN TL) | Miktar | Dış | İç | Tutar (BİN TL) | Miktar | Dış | İç | Tutar (BİN TL) | Miktar | Dış | İç | Tutar (BİN TL) |
| Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi | | | 26.449 | 3.951 | 30.400 | | 3.498 | 517 | 4.015 | | 8.104 | 1.181 | 9.285 | | 7.285 | 982 | 8.267 | | 7.562 | 1.271 | 8.833 |
| 1-Toprak muhafaza tesis | Hektar | 1.400 | 2.712 | 342 | 3.054 | | | | | 800 | 679 | 85 | 764 | 600 | 2.034 | 256 | 2.290 | | | | |
| 2-Toprak muhafaza bakım | Hektar | 13.434 | 1.701 | 215 | 1.916 | 3.550 | 286 | 36 | 322 | 7.455 | 799 | 102 | 901 | 2.429 | 615 | 78 | 693 | | | | |
| 3-Mera ıslahı | Hektar | 250 | 339 | 43 | 382 | | | | | 150 | 170 | 21 | 191 | 100 | 169 | 22 | 191 | | | | |
| 4-Teknik inceleme ve eğitim | Adet | 10 | 1.695 | 250 | 1.945 | | | | | | | | | | | | | 10 | 1.695 | 250 | 1.945 |
| 5-Uzman kiralama,izleme deę.,tercüman | | | 864 | 120 | 984 | | | | | | | | | 1.784 | 3.023 | 388 | 3.411 | | 864 | 120 | 984 |
| 6-Bozuk Orman Rehabilitasyonu (Tesis) | Hektar | 1.784 | 3.023 | 388 | 3.411 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7-Bozuk Orman Rehabilitasyonu (Bakım) | Hektar | 3.474 | 730 | 94 | 824 | 2.092 | 535 | 69 | 604 | 387 | 19 | 2 | 21 | 995 | 176 | 23 | 199 | | | | |
| 8- Taşıt alımı (T cetveli) | Adet | 7 | 1.525 | 275 | 1.800 | | | | | | | | | | | | | 7 | 1.525 | 275 | 1.800 |
| Kamyon (T-14) | Adet | 2 | 500 | 90 | 590 | | | | | | | | | | | | | 2 | 500 | 90 | 590 |
| pickup (4x4) (T-8) | Adet | 3 | 525 | 95 | 620 | | | | | | | | | | | | | 3 | 525 | 95 | 620 |
| Minibus (vip) (T-5) | Adet | 2 | 500 | 90 | 590 | | | | | | | | | | | | | 2 | 500 | 90 | 590 |
| İş makinası alımı | Adet | 15 | 3.478 | 626 | 4.104 | | | | | | | | | | | | | 15 | 3.478 | 626 | 4.104 |
| Kazıcı yükleyici | adet | 3 | 658 | 118 | 776 | | | | | | | | | | | | | 3 | 658 | 118 | 776 |
| Ekskavatör (5 ton) | adet | 3 | 500 | 90 | 590 | | | | | | | | | | | | | 3 | 500 | 90 | 590 |
| Ekskavatör (22 ton) | adet | 3 | 1.200 | 215 | 1.415 | | | | | | | | | | | | | 3 | 1.200 | 215 | 1.415 |
| Traktör | adet | 3 | 330 | 60 | 390 | | | | | | | | | | | | | 3 | 330 | 60 | 390 |
| Kısa dorse taşıyıcı | adet | 3 | 790 | 143 | 933 | | | | | | | | | | | | | 3 | 790 | 143 | 933 |
| 9-Orkøy faaliyetleri | + | | 9.280 | 1.400 | 10.680 | | 2.423 | 366 | 2.789 | | 6.437 | 971 | 7.408 | | 420 | 63 | 483 | | | | |
| Anlı kovan dağıtımı (1ünite= 20 aralı kovan) | ünite | 242 | 3.827 | 578 | 4.405 | 105 | 1.851 | 280 | 2.131 | 137 | 1.976 | 298 | 2.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Sera tesisi | adet | 30 | 1.617 | 244 | 1.861 | 0 | 0 | | 0 | 30 | 1.617 | 244 | 1.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Güneş enerjili su ısıtma sistemi | adet | 770 | 1.730 | 261 | 1.991 | 0 | 0 | | 0 | 720 | 1.628 | 246 | 1.874 | 50 | 102 | 15 | 117 | | | | |
| ısı yalıtımı (Mantolama)+Kati yakıtlı kat kalorifer | adet | 75 | 1.204 | 182 | 1.386 | 0 | 0 | | 0 | 60 | 886 | 134 | 1.020 | 15 | 318 | 48 | 366 | | | | |
| Dam örtülüğü | adet | 270 | 572 | 86 | 658 | 270 | 572 | 86 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Güneş enerjili elektrik üretim sistemi | adet | 22 | 330 | 49 | 379 | | | | | 22 | 330 | 49 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Fidanlıkların iyileştirilmesi | | | 1.102 | 198 | 1.300 | | 254 | 46 | 300 | | | | | | 848 | 152 | 1.000 | | | | |

ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
(Mart 2018)

| ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ | | | | | | | | |
|--|-------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------|
| 2018 YILI PROGRAMI faaliyetlerin Daireler itibarı ile ekonomik kodlar iç dış bütçe dağılımları | | | | | | | | |
| Faaliyet adı | Tutar | Dairesi | Ekonomik kod 2.düzye | Ödenek Tutarı | Ekonomik kod 4.düzye | Adı | Ödenek tutarı | |
| Taşıt alımı (T cetveli) | 275 | Toprak Muhafaza DB | 40.17.39.00.04.2.2.08.2-06.1 | 901 | 40.17.39.00.04.2.2.08.2-06.1.4.01 | Kara Taşıtı alımları iç | 275 | |
| | 1525 | | 40.17.39.00.04.2.2.08.7-06.1 | 5003 | 40.17.39.00.04.2.2.08.7-06.1.4.01 | Kara Taşıtı alımları Dış | 1525 | |
| | 1800 | | | | | | | |
| İş makinası alımı | 626 | | | | | 40.17.39.00.04.2.2.08.2-06.1.5.30 | Hareketli iş makinası alımları iç | 626 |
| | 3478 | | | | | 40.17.39.00.04.2.2.08.7-06.1.5.30 | Hareketli iş makinası alımları dış | 3478 |
| | 4104 | | | | | | | |
| Danışmanlık, İz.Değ. | 120 | | | 40.17.39.00.04.2.2.08.2-06.5 | 970 | 40.17.39.00.04.2.2.08.2-06.5.1.02 | Müşavirlik giderleri iç | 120 |
| | 864 | | | 40.17.39.00.04.2.2.08.7-06.5 | 7311 | 40.17.39.00.04.2.2.08.7-06.5.1.02 | Müşavirlik giderleri dış | 864 |
| | 984 | | | | | | | |
| Teknik inceleme Eğitim | 250 | | | | | 40.17.39.00.04.2.2.08.2-06.5.1.90 | Kontrol giderleri iç | 250 |
| | 1695 | | | | | 40.17.39.00.04.2.2.08.7-06.5.1.90 | Diğer giderler dış | 1695 |
| | 1945 | | | | | | | |
| Toprak muhafaza tesis | 342 | | | | | 40.17.39.00.04.2.2.08.2-06.5.7.90 | Diğerleri iç | 600 |
| Toprak muhafaza bakım | 215 | | | | | | | |
| Mera ıslahı | 43 | | | | | | | |
| | 600 | | | | | | | |
| Toprak muhafaza tesis | 2712 | | | | 40.17.39.00.04.2.2.08.7-06.5.7.90 | Diğerleri dış | 4752 | |
| Toprak muhafaza bakım | 1701 | | | | | | | |
| Mera ıslahı | 339 | | | | | | | |
| | 4752 | | | | | | | |
| | 1871 | | 40.17.39.00.04.2.2.08.2 (İç) | 1871 | 40.17.39.00.04.2.2.08.2 | İç Bütçe | 1871 | |
| | 12314 | | 40.17.39.00.04.2.2.08.7 (Dış) | 12314 | 40.17.39.00.04.2.2.08.7 | Dış Bütçe | 12314 | |
| | 14185 | | | | | Toplam | 14185 | |
| Bozuk Orman Reh. (Tesis) | 388 | Ağaçlandırma DB | 40.17.38.00.04.2.2.07.2-06.5 | 482 | 40.17.38.00.04.2.2.07.2-06.5.7.90 | Diğerleri iç | 482 | |
| Bozuk Orman Reh.(Bakım) | 94 | | 40.17.38.00.04.2.2.07.7-06.5 | 3753 | | | | |
| | 482 | | | | | | | |
| Bozuk Orman Reh. (Tesis) | 3023 | | 40.17.38.00.04.2.2.07.2 (İç) | 482 | 40.17.38.00.04.2.2.07.7-06.5.7.90 | Diğerleri dış | 3753 | |
| Bozuk Orman Reh. (Bakım) | 730 | | 40.17.38.00.04.2.2.07.7 (Dış) | 3753 | | | | |
| | 3753 | | | | | | 4235 | |
| Orkçy faaliyetleri | 1400 | Orkçy DB | 40.17.40.00.04.2.2.00.2-06.2 | 1400 | 40.17.40.00.04.2.2.00.2-06.2.9.01 | Diğer alımlar iç | 1400 | |
| Orkçy faaliyetleri | 9280 | | 40.17.40.00.04.2.2.00.7-06.2 | 9280 | 40.17.40.00.04.2.2.00.7-06.2.9.01 | Diğer alımlar dış | 9280 | |
| | 10680 | | | | | | 10680 | |
| Fidanlıkların iyileştirilmesi iç | 198 | Fidanlık DB | 40.17.42.00.04.2.2.09.2-06.5 | 198 | 40.17.42.00.04.2.2.09.2-06.5.7.90 | Diğerleri iç | 198 | |
| Fidanlıkların iyileştirilmesi dış | 1102 | | 40.17.42.00.04.2.2.09.7-06.5 | 1102 | 40.17.42.00.04.2.2.09.7-06.5.7.90 | Diğerleri dış | 1102 | |
| | 1300 | | | | | | 1300 | |
| İç Bütçe | 3951 | | | 3951 | İç Bütçe | | 3951 | |
| Dış Bütçe | 26449 | | | 26449 | Dış Bütçe | | 26449 | |
| Toplam | 30400 | | | 30400 | Toplam | | 30400 | |

ERZURUM İLİ

2018 YILI TOPRAK MUHAFAZA, BOZUK ORMANLARIN REHABİLİTASYONU VE MERA ISLAHI PROGRAMI

- MİKROHAVZALAR İTİBARIYLA DAĞILIM:

| FAALİYET | İSPİR MH | | OLTU MH | | UZUNDERE MH | | İSPİR KUZAY MH | |
|-------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | MİKTAR (Ha) | TUTAR (Bin TL) | MİKTAR (Ha) | TUTAR (Bin TL) | MİKTAR (Ha) | TUTAR (Bin TL) | MİKTAR (Ha) | TUTAR (Bin TL) |
| Toprak Muh. (Tesis) | | | | | 400 | 382 | 100 | 96 |
| Toprak Muh. (Bakım) | 38 | 13 | 326 | 106 | 1.898 | 138 | 1.762 | 139 |
| Bozuk Orm. Reh. (Tesis) | | | | | | | | |
| Bozuk Orm. Reh.(Bakım) | | | | | 387 | 21 | | |
| Mera Rehabilitasyonu | 50 | 63 | 50 | 64 | | | 50 | 64 |

| FAALİYET | OLUR MERKEZ MH | | TORTUM KUZAY MH | | ŞENKAYA MH | | ERZURUM İL TOPLAMI | |
|-------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | MİKTAR (Ha) | TUTAR (Bin TL) | MİKTAR (Ha) | TUTAR (Bin TL) | MİKTAR (Ha) | TUTAR (Bin TL) | MİKTAR (Ha) | TUTAR (Bin TL) |
| Toprak Muh. (Tesis) | | | 300 | 285 | | | 800 | 763 |
| Toprak Muh. (Bakım) | 1.394 | 236 | 904 | 168 | 1.133 | 100 | 7.455 | 900 |
| Bozuk Orm. Reh. (Tesis) | | | | | | | | |
| Bozuk Orm. Reh.(Bakım) | | | | | | | 387 | 21 |
| Mera Rehabilitasyonu | | | | | | | 150 | 191 |

NOT:

- Toprak Muhafaza Tesis (800 Ha.) ve Mera Islahı (150 Ha) programları ilave faaliyetler kapsamında verilmiş olup bölmeler itibariyle dağılımları taşra uygulama birimleri tarafından yapılacaktır.

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : ERZURUM
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ : ERZURUM
İŞLETME ŞEFLİĞİ : İSPİR
MİKROHAVZASI : İSPİR MH

2018 YILI PROGRAMI YERSEL DAĞILIMI

| TOPRAK MUHAFAZA TEŞİS | | | | BOZUK ORMANLARIN REHABİLİTASYONU | | | | MERA ISLAHI | | | |
|-----------------------|-------------|-------|-----------|----------------------------------|--------------|-------|-----------|-------------|--------------|-------|-----------|
| Proje Alanı | | Bölme | | Proje Alanı | | Bölme | | Proje Alanı | | Bölme | |
| Kodu | T. Alan(Ha) | No | Alan (Ha) | Kodu | T. Alan (Ha) | No | Alan (Ha) | Kodu | T. Alan (Ha) | No | Alan (Ha) |
| | | | | | | | | | | | |
| Toplam | | | | Toplam | | | | Toplam | 50 | | |

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : ERZURUM
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ : ERZURUM
İŞLETME ŞEFLİĞİ : ÇAMLIKAYA
MİKROHAVZASI : İSPİR KUZEY MH

2018 YILI PROGRAMI YERSEL DAĞILIMI

| TOPRAK MUHAFAZA TESİS | | | | BOZUK ORMANLARIN REHABİLİTASYONU | | | | MERA ISLAHI | | | |
|-----------------------|-------------|-------|-----------|----------------------------------|--------------|-------|-----------|---------------|--------------|-------|-----------|
| Proje Alanı | | Bölme | | Proje Alanı | | Bölme | | Proje Alanı | | Bölme | |
| Kodu | T. Alan(Ha) | No | Alan (Ha) | Kodu | T. Alan (Ha) | No | Alan (Ha) | Kodu | T. Alan (Ha) | No | Alan (Ha) |
| | | | | | | | | | | | |
| Toplam | 100 | | | Toplam | | | | Toplam | 50 | | |

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : ERZURUM
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ : OLTU
İŞLETME ŞEFLİĞİ : OLTU
MİKROHAVZASI : OLTU MH

2018 YILI PROGRAMI YERSEL DAĞILIMI

| TOPRAK MUHAFAZA TESİS | | | | BOZUK ORMANLARIN REHABİLİTASYONU | | | | MERA ISLAHI | | | |
|-----------------------|-------------|-------|-----------|----------------------------------|--------------|-------|-----------|---------------|--------------|-------|-----------|
| Proje Alanı | | Bölme | | Proje Alanı | | Bölme | | Proje Alanı | | Bölme | |
| Kodu | T. Alan(Ha) | No | Alan (Ha) | Kodu | T. Alan (Ha) | No | Alan (Ha) | Kodu | T. Alan (Ha) | No | Alan (Ha) |
| | | | | | | | | | | | |
| Toplam | | | | Toplam | | | | Toplam | 50 | | |

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : ERZURUM
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ : OLTU
İŞLETME ŞEFLİĞİ : OLUR
MİKROHAVZASI : OLUR MERKEZ MH

2018 YILI PROGRAMI YERSEL DAĞILIMI

| TOPRAK MUHAFAZA TESİS | | | | BOZUK ORMANLARIN REHABİLİTASYONU | | | | MERA ISLAHI | | | |
|-----------------------|-------------|-------|-----------|----------------------------------|--------------|-------|-----------|---------------|--------------|-------|-----------|
| Proje Alanı | | Bölme | | Proje Alanı | | Bölme | | Proje Alanı | | Bölme | |
| Kodu | T. Alan(Ha) | No | Alan (Ha) | Kodu | T. Alan (Ha) | No | Alan (Ha) | Kodu | T. Alan (Ha) | No | Alan (Ha) |
| | | | | | | | | | | | |
| Toplam | | | | Toplam | | | | Toplam | | | |

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : ERZURUM
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ : ŞENKAYA
İŞLETME ŞEFLİĞİ : ŞENKAYA
MİKROHAVZASI : ŞENKAYA MH

2018 YILI PROGRAMI YERSEL DAĞILIMI

| TOPRAK MUHAFAZA TESİS | | | | BOZUK ORMANLARIN REHABİLİTASYONU | | | | MERA ISLAHI | | | |
|-----------------------|-------------|-------|-----------|----------------------------------|--------------|-------|-----------|-------------|--------------|-------|-----------|
| Proje Alanı | | Bölme | | Proje Alanı | | Bölme | | Proje Alanı | | Bölme | |
| Kodu | T. Alan(Ha) | No | Alan (Ha) | Kodu | T. Alan (Ha) | No | Alan (Ha) | Kodu | T. Alan (Ha) | No | Alan (Ha) |
| | | | | | | | | | | | |
| Toplam | | | | Toplam | | | | Toplam | | | |

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : ERZURUM
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ : ERZURUM
İŞLETME ŞEFLİĞİ : TORTUM, UZUNDERE
MİKROHAVZASI : TORTUM KUZEY MH

2018 YILI PROGRAMI YERSEL DAĞILIMI

| TOPRAK MUHAFAZA TESİS | | | | BOZUK ORMANLARIN REHABİLİTASYONU | | | | MERA ISLAHI | | | |
|-----------------------|-------------|-------|-----------|----------------------------------|--------------|-------|-----------|-------------|--------------|-------|-----------|
| Proje Alanı | | Bölme | | Proje Alanı | | Bölme | | Proje Alanı | | Bölme | |
| Kodu | T. Alan(Ha) | No | Alan (Ha) | Kodu | T. Alan (Ha) | No | Alan (Ha) | Kodu | T. Alan (Ha) | No | Alan (Ha) |
| | | | | | | | | | | | |
| Toplam | | | | Toplam | | | | Toplam | | | |

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : ERZURUM
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ : ERZURUM
İŞLETME ŞEFLİĞİ : UZUNDERE
MİKROHAVZASI : UZUNDERE MH

2018 YILI PROGRAMI YERSEL DAĞILIMI

| TOPRAK MUHAFAZA TESİS | | | | BOZUK ORMANLARIN REHABİLİTASYONU | | | | MERA ISLAHI | | | |
|-----------------------|-------------|-------|-----------|----------------------------------|--------------|-------|-----------|-------------|--------------|-------|-----------|
| Proje Alanı | | Bölme | | Proje Alanı | | Bölme | | Proje Alanı | | Bölme | |
| Kodu | T. Alan(Ha) | No | Alan (Ha) | Kodu | T. Alan (Ha) | No | Alan (Ha) | Kodu | T. Alan (Ha) | No | Alan (Ha) |
| | | | | | | | | | | | |
| Toplam | | | | Toplam | | | | Toplam | | | |

BAYBURT İLİ
2018 YILI TOPRAK MUHAFAZA, BOZUK ORMANLARIN REHABİLİTASYONU VE
MERA ISLAHI PROGRAMI

- MİKROHAVZALAR İTİBARIYLA DAĞILIM:

| FAALİYET | MASAT MH | | TAHT MH | | BAYBURT İL TOPLAMI | |
|--------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--------------------|----------------|
| | MİKTAR (Ha) | TUTAR (Bin TL) | MİKTAR (Ha) | TUTAR (Bin TL) | MİKTAR (Ha) | TUTAR (Bin TL) |
| Toprak Muh. (Tesis) | 300 | 1.146 | 300 | 1.145 | 600 | 2.291 |
| Toprak Muh. (Bakım) | | | 2.429 | 693 | 2.429 | 693 |
| Bozuk Orman Reh. (Tesis) | 1.000 | 1.912 | 784 | 1.499 | 1.784 | 3.411 |
| Bozuk Orman Reh. (Bakım) | | | 995 | 198 | 995 | 198 |
| Mera Rehabilitasyonu | 100 | 191 | | | 100 | 191 |

NOT:

- Toprak Muhafaza Tesis (600 Ha.), Bozuk Orman Rehabilitasyonu Tesis (1.784 Ha.) ve Mera Islahı (100 Ha.) programları ilave faaliyetler kapsamında verilmiş olup bölmeler itibariyle dağılımları taşra uygulama birimleri tarafından yapılacaktır.

- FAALİYETLERİN YERSEL DAĞILIMI:

MİKROHAVZASI : MASAT MH

| TOPRAK MUHAFAZA TESİS | | | | BOZUK ORMANLARIN REHABİLİTASYONU | | | | MERA ISLAHI (ORMAN İÇİ) | | | |
|-----------------------|-------------|-------|-----------|----------------------------------|--------------|-------|-----------|-------------------------|--------------|-------|-----------|
| Proje Alanı | | Bölme | | Proje Alanı | | Bölme | | Proje Alanı | | Bölme | |
| Kodu | T. Alan(Ha) | No | Alan (Ha) | Kodu | T. Alan (Ha) | No | Alan (Ha) | Kodu | T. Alan (Ha) | No | Alan (Ha) |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Toplam | 300 | | | 1.000 | | | | 100 | | | |

MİKROHAVZASI : TAHT MH

| TOPRAK MUHAFAZA TESİS | | | | BOZUK ORMANLARIN REHABİLİTASYONU | | | | MERA ISLAHI (ORMAN İÇİ) | | | |
|-----------------------|-------------|-------|-----------|----------------------------------|--------------|-------|-----------|-------------------------|--------------|-------|-----------|
| Proje Alanı | | Bölme | | Proje Alanı | | Bölme | | Proje Alanı | | Bölme | |
| Kodu | T. Alan(Ha) | No | Alan (Ha) | Kodu | T. Alan (Ha) | No | Alan (Ha) | Kodu | T. Alan (Ha) | No | Alan (Ha) |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Toplam | 300 | | | 784 | | | | | | | |

